



# COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. **184** di data **26/09/2019**

(Num.Gen. 426)

Oggetto: **"Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale."  
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

Assunta da:

Predaia, 26 settembre 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE IN ASSENZA DEL  
RESPONSABILE DI SERVIZIO  
dott.ssa Michela Calvi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO: “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale”.  
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione.**

**Premesse:**

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 di data 27/06/2019 avente ad oggetto: “Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di una parte della piazzetta della frazione di Taio del comune di Predaia. Affidò all'ing. Diego Cattani (CIG Z0C28FF52D) dell'incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori ed assistenza alla rendicontazione e al geol. Berti Lino (CIG Z8B28FF612) dell'incarico di supervisione ai lavori di video ispezione e redazione dello studio geologico e geotecnico.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 di data 18/07/2019 avente ad oggetto: “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale.” – Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, affidamento dei lavori e rideterminazione degli incarichi. **CODICE CUP: C47H19001060003.**

Visto e richiamato il quadro economico dell'opera, come riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 162 di data 18/07/2019, nei seguenti importi:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	RAFFRONTO
<b>IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA</b>	€ 30.085,52	€ 27.392,87	-€ 2.692,65
Oneri per la sicurezza	€ 1.414,48	€ 1.414,48	€ 0,00
<b>A - TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 31.500,00</b>	<b>€ 28.807,35</b>	<b>-€ 2.692,65</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Recupero del ribasso d'asta		€ 2.692,65	€ 2.692,65
Incarichi di monitoraggio	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 0,00
Spese tecniche 15% sui lavori con p.s.c.	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 0,00
Contributo c.n.p.a. 4%	€ 189,00	€ 189,00	€ 0,00
Iva su spese tecniche e contributo 4%	€ 1.081,08	€ 1.081,08	€ 0,00
Iva su incarichi di monitoraggio 22%	€ 534,60	€ 534,60	€ 0,00
Iva sui lavori e imprevisti 22%	€ 7.370,00	€ 7.370,00	€ 0,00
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 18.329,68</b>	<b>€ 21.022,33</b>	<b>€ 2.692,65</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 0,00</b>

Visti e richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 di data 18/07/2019 in cui si riporta l'esito del sondaggio informale con aggiudicataria la ditta Tersystem con sede in Cavedago (**CIG Z0D2935929**);
- il certificato di consegna ed inizio lavori di data 01.07.2019;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 10.07.2019 con cui si concordavano n. 7 nuovi prezzi, assunto al protocollo comunale n. 13457 dd. 10/07/2019;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 17.07.2019;
- il verbale di ripresa dei lavori di data 29.07.2019;
- il certificato di ultimazione dei lavori di data 31.07.2019;

Atteso che in data 09.08.2019 al prot. n. 15327 veniva depositata la relazione geologica-tecnica di assistenza ai lavori del geologo Lino Berti completa sia delle analisi preliminari (videoispezioni e georadar) sia dell'assistenza in fase esecutiva (iniezioni);

Atteso che in data 19.08.2019 veniva predisposta dall'ing. Diego Cattani la contabilità finale dei lavori di “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale”, completa di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia, agli atti prot. n. 17721 di data 17.09.2019;

Dato atto che i lavori e le prestazioni sopra richiamate sono stati regolarmente eseguiti e contabilizzati;

Vista la relazione sul conto finale redatta in data 19.08.2019 dall'ing. Diego Cattani;

Preso atto della richiesta di integrazioni del Servizio Prevenzione Rischi di data 27.08.2019 prot. n. 16839/A;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 09.09.2019 dall'ing. Diego Cattani, dal quale si evince che:

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della DL e che essi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati completati in tempo utile;
- l'impresa ha firmato la contabilità senza riserve;
- alla ditta Tersystem con sede in Cavedago non sono stati liquidati acconti e pertanto rimane da liquidare il credito di € 28.587,95.- (€ 34.877,30.- IVA inclusa);

Esaminati la contabilità finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione e ritenuti gli stessi meritevoli di integrale approvazione;

Preso atto dello stato finale del quadro economico dell'opera, nei seguenti importi:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	STATO FINALE	RAFFRONTO
<b>IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA</b>	€ 30.085,52	€ 27.392,87	€ 27.787,67	€ 394,80
Oneri per la sicurezza	€ 1.414,48	€ 1.414,48	€ 800,28	-€ 614,20
<b>A - TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 31.500,00</b>	<b>€ 28.807,35</b>	<b>€ 28.587,95</b>	<b>-€ 219,40</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
Imprevisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
ribasso d'asta		€ 2.692,65	€ 0,00	-€ 2.692,65
Incarichi di monitoraggio	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 2.380,00	-€ 50,00
Spese tecniche 15% sui lavori con p.s.c.	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 0,00
Contributo c.n.p.a. 4% per ing e 2% per geologo	€ 189,00	€ 189,00	€ 150,10	-€ 38,90
Iva su spese tecniche e contributi	€ 1.081,08	€ 1.081,08	€ 1.072,52	-€ 8,56
Iva su incarichi di monitoraggio 22%	€ 534,60	€ 534,60	€ 523,60	-€ 11,00
Iva sui lavori e imprevisti 22%	€ 7.370,00	€ 7.370,00	€ 6.289,35	-€ 1.080,65
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 18.329,68</b>	<b>€ 21.022,33</b>	<b>€ 15.140,57</b>	<b>-€ 5.881,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 43.728,52</b>	<b>-€ 6.101,16</b>

Ritenuto di approvare con separato provvedimento il quadro riepilogativo complessivo dell'opera;

Accertato che sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale";

Tutto ciò premesso,

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE, PATRIMONIO F.F.**

Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;

Vista la L.P. 9 marzo 2016 n. 2;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che detta norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 52 di data 28/11/2018 e pubblicato sul supplemento n. 3 al BUR n. 49 del 06/12/2018, in vigore dal 03/01/2019;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2019-2021, il bilancio di previsione triennale 2019-2021 e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 8 del 24 gennaio 2019 e per la parte programmatica con delibera giuntale n. 35 del 21 febbraio 2019;

Considerata l'assenza del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio ing. Ossanna Franco;

Attesa, pertanto, la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 8 del 24 gennaio 2019 e per la parte programmatica con delibera giuntale n. 35 del 21 febbraio 2019;
- del decreto sindacale n. 25 di data 23.08.2017 avente ad oggetto “Nomina Responsabili unici degli Uffici e dei Servizi per i comuni di Predaia e Sfruz in gestione associata per il periodo dal 23.08.2017 fino a revoca”, che stabiliva “di dare atto, che il Segretario comunale sostituisce il Responsabile del Servizio nell'ipotesi di assenza/impedimenti di quest'ultimo”;
- della deliberazione della Giunta comunale n. 260 del 29.09.2018 di assegnazione delle funzioni di Segretario del Comune di Predaia, a seguito della cessazione dal servizio del segretario comunale titolare, alla dott.ssa Michela Calovi;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori relativi agli “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale” di data agosto 2019, agli atti prot. n. 17721 di data 17.09.2019, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Diego Cattani, debitamente sottoscritti dall'impresa Tersystem con sede in Cavedago ed il certificato di regolare esecuzione di data 09.09.2019 attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di Euro 28.587,95.-;
- 2) di dare atto che dal certificato di regolare esecuzione, per i lavori relativi al contratto principale, rimane un credito residuo spettante alla ditta Tersystem con sede in Cavedago, esecutrice dei lavori, di € 28.587,95.- oltre IVA per un totale di € 34.877,30-;
- 3) di dare atto che i contraenti hanno assunto, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine hanno comunicato al Comune di Predaia gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento riportano correttamente il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante;
- 4) di dare atto che si rinvia a successivo provvedimento l'approvazione del quadro economico riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera e la liquidazione del saldo alla ditta;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento, non presentando profili di rilevanza contabile, è immediatamente esecutivo;
- 6) di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.