



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. 78 di data 09/05/2022

(Num.Gen. 204)

Oggetto: Approvazione primo stato di avanzamento lavori, certificato di pagamento n. 1 dei "Lavori di somma urgenza PER LA SISTEMAZIONE DELL'INCROCIO STRADALE VIA Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò del Comune di Predaia a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021" all'impresa Sottit Carlo e Figli Srl, con sede in Predaia (TN). Codice CIG 8897439EEC, codice CUP C47H21005470004.

Assunta da:

Predaia, 09 maggio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Marco Pilloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: *Approvazione primo stato di avanzamento lavori, certificato di pagamento n. 1 dei “Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento, nell’abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021” all’impresa Sottitl Carlo e Figli S.r.l., con sede in Predaia (TN). Codice CIG 8897439EEC, codice CUP C47H21005470004.*

Relazione:

In data 13.07.2021, a seguito di fenomeni atmosferici a carattere temporalesco che hanno interessato il territorio comunale di Predaia, l’Amministrazione comunale è stata allertata da vari residenti in merito all’allagamento della strada comunale denominata via Brunetta nei pressi dell’incrocio con la strada provinciale S.P. 7 – via Trento – con contestuale sollevamento di alcuni chiusini della rete fognaria. Tale fenomeno ha provocato dei disagi oltre alla viabilità anche ad alcuni privati sia nelle vicine case di abitazione sia nelle campagne sottostanti.

In data 14.07.2021 l’ing. Marco Pilloni, funzionario tecnico del Comune di Predaia, la dott.ssa Giuliana Cova, in qualità di Sindaco del Comune di Predaia, il geom. Mariano Larcher, in qualità di consigliere comunale delegato, e l’ing. Andrea Rubin Predazzo, in qualità di tecnico di zona del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, contattato per le vie brevi e tempestivamente arrivato in loco, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, accertare quanto segnalato ed attivare quindi la presente procedura di somma urgenza.

Dalla supervisione tecnica dei luoghi è stato rilevato che le intense piogge hanno causato un presunto danneggiamento a carico della rete comunale di smaltimento delle acque bianche nella tratta che parte da via Brunetta e prosegue verso via Bergamo, attraversando la strada provinciale S.P. 7 denominata via Trento, per una lunghezza totale di circa 100 mt.

Al fine di mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento si è reso necessario provvedere, con la massima urgenza, alla sostituzione della rete di acque bianche nella tratta interessata. Per la realizzazione delle opere suddette sono stati stimati Euro 100.000,00 oneri e somme a disposizione compresi.

In data 15.07.2021, prot. n. 13220, è stato trasmesso al Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il Verbale di Somma urgenza redatto dal Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dell’Allegato1 - parte integrante art. 37, comma 1, della L.P. 01/07/2011, n. 9, “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi per i lavori di somma urgenza” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01/07/2013.

L’art. 53 commi 1 e 2 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. stabilisce che in caso di circostanze di somma urgenza, ove qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori, è ammessa la deroga alla procedura concorsuale inerente l’affidamento dei lavori ed è, quindi, possibile, per il Dirigente del Servizio competente disporre, l’immediata esecuzione in economia delle lavorazioni con il sistema del cottimo fiduciario.

A stretto giro il Comune di Predaia si è attivato, in base alle indicazioni fornite dal tecnico funzionario del Servizio Prevenzione Rischi della PAT dott. ing. Andrea Rubin Pedrazzo, ad individuare un tecnico esterno esperto nel settore e comunque con precedenti affidamenti fiduciari esperiti positivamente per la predisposizione della perizia di spesa di somma urgenza e ad individuare un’idonea impresa per realizzare i lavori.

Si è ritenuto, in particolare, di affidare all’esterno l’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità (compreso il certificato di regolare esecuzione) in quanto la struttura tecnica del Servizio tecnico (sia Settore lavori pubblici, cantiere e patrimonio comunale, che edilizia privata e urbanistica) in gestione associata Predaia – Sfruz non può assumere tale incarico, sia per l’articolazione della stessa, attualmente incompleta rispetto alle previsioni della pianta organica, sia per i carichi di lavoro in essere connessi,

rientranti nei settori della manutenzione della viabilità, del verde pubblico, degli immobili comunali ed edifici scolastici, della gestione del cantiere comunale, della pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche.

È stato individuato l'ing. Mirko Buseti, con studio in fraz. Taio di Predaia, ossia un professionista di grande esperienza che garantisce affidabilità e rapidità. Il Professionista ha fatto quindi pervenire il preventivo di spesa, ns. prot. n. 14576 del 05.08.2021, che riporta i seguenti importi complessivi: euro 6.673,42=, più oneri previdenziali 4% ed IVA 22%, per un totale di euro 8.467,23=, conseguenti all'applicazione di uno sconto del 20% rispetto al preventivo di parcella derivante dal D.M. 17 giugno 2016 *"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50"*.

Con nota sub prot. n. 13879 dd 26.07.2021, è stato richiesto alla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l., p.iva 02153310228, di Predaia, fraz. Coredo il preventivo per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla base del verbale di somma urgenza sopra menzionato.

Con nota sub prot. n. 14577 dd. 05.08.2021, la ditta Sottit Carlo e figli S.r.l. ha presentato il preventivo offrendo un ribasso del 3,00% sull'importo stimato dal verbale di somma urgenza, dando al contempo disponibilità ad eseguire i lavori. In data 16.08.2021 sono stati disposti i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 52 comma 9 e dell'art. 53 comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di attuazione.

In data 12.08.2021, come previsto dall'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m. ovvero dall'art. 120 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, sono stati consegnati alla ditta "Sottit Carlo e figli S.r.l." i lavori relativi ai *"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"* come da certificato di consegna lavori.

In data 26.08.2021, sub prot n. 15930 dd 27.08.2021, è stato consegnato il processo verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il quale stima in presunto Euro 70.000,00, incluse IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo necessario per fronteggiare gli interventi di somma urgenza.

In data 26.08.2021 al prot. n. 15864 è stata consegnata la perizia di somma urgenza, a firma del tecnico ing. Mirko Buseti, che conferma gli interventi previsti durante il sopralluogo.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 dd. 27.08.2021 è stato approvato:

- 1) il verbale di somma urgenza redatto in data 15.07.2021 dal funzionario tecnico comunale ing. Marco Piloni con il quale dichiarava che i lavori da eseguire in corrispondenza dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021 rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e ss. mm. La spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad € 100.000,00=;
- 2) il verbale di sopralluogo ed accertamento redatto in data 26.08.2021 dal Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, sub. prot. n. 15930 di data 27.08.2021, mediante il quale risultano sussistere gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9 dei lavori di cui al punto 1);
- 3) la regolarizzazione dell'ordinazione fatta dall'ing. Mirko Buseti, con studio in Predaia (TN) per la spesa, come da preventivo ns. prot. n. 15476 di data 05.08.2021, di € 6.673,42=, più oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 8.467,23=.
- 4) la perizia dei *"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"*, in linea tecnica e in linea economica, come da elaborati tecnici redatti dall'ing. Mirko Buseti, pervenuti al protocollo n. 15864 di data 26.08.2021 per una spesa complessiva di € 100.000.= così distinta:

DESCRIZIONE	PERIZIA
A - LAVORI A BASE D'ASTA	
Sistemazione acque bianche	€ 65.656,32
Oneri della sicurezza	€ 2.827,68
TOTALE LAVORI	€ 68.484,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1.369,68
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3.390,57
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8.624,95
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 15.812,41
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1.973,39
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31.515,99
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100.000,00

- 5) l'affido dei lavori all'impresa Sottit Carlo e Figli S.r.l. con sede in Predaia (TN), loc. Castel Bragher n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 02153310228.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 171 di data 10.09.2021 è stata regolarizzata l'ordinazione fatta alla ditta Sottit Carlo e Figli S.r.l., partita IVA 02153310228, prevedendo un ribasso, come da offerta ns. prot. 14577 del 05.08.2021, del 3,000%.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 261 di data 31.12.2021 è stata parzialmente rettificata la determinazione n. 171 dd. 10.09.2021 disponendo di regolarizzare l'ordinazione fatta alla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l., Partita IVA 02153310228, che prevede un ribasso del 3,000% calcolato correttamente solo sui lavori (oneri per la sicurezza esclusi) e non come erroneamente fatto sull'intero importo dei lavori (oneri della sicurezza compresi). In quadro economico viene quindi rideterminato come segue:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA			
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	-€ 1 969,69
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ -
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	-€ 1 969,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Recupero ribasso d'asta 3,000%	€ -	€ 1 969,69	€ 1 969,69
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 390,57	€ 3 143,00	-€ 247,57
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68	€ 1 369,68	€ -
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95	€ 8 624,95	€ -
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00	€ 345,00	€ -
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 15 812,41	€ 16 059,27	€ 246,86
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39	€ 1 973,39	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 515,99	€ 33 484,97	€ 1 969,34
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ -

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche rispetto al progetto originario, il Direttore dei lavori, ing. Mirko Buseti, in data 04.02.2022, sub prot. n. 2080, ha trasmesso una relazione preliminare che espone le nuove lavorazioni da prevedere, e in particolare:

- incremento delle quantità di scavi a sezione ristretta ed i sovrapprezzi agli stessi per l'imprevista maggiore profondità e l'aumento della necessità di sostituire e ripristinare tubazioni esistenti di collegamento e raccolta delle acque pluviali alla rete stradale;

- aumento della quantità di materiale inerte non riutilizzabile, proveniente dalle attività di demolizione e scavo a sezione ristretta, del trasporto presso impianto autorizzato e dell'indennità di discarica, in quanto il centro abitato è caratterizzato da sovrapposti spessori di pavimentazioni stradali esistenti, e da materiali nel sottosuolo, come: croste in conglomerato bituminoso, frammenti plastici e blocchi di conglomerato cementizio, anche armato;
- incremento della realizzazione dei pozzetti e delle caditoie per la sostituzione ed il ripristino degli esistenti e di nuovo collegamento, complementari alla funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue stradali.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 dd. 13.04.2022 è stato affidato l'incarico per la redazione della perizia di variante per la modifica contrattuale n. 1 relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”* all'ing. Mirko Buseti con studio in Predaia (TN), via Roma n. 60/A, Codice Fiscale BSTMRK74L08C794N e partita IVA 01961630223, per un corrispettivo di Euro 445,80.= oltre cassa previdenziale 4%, pari a Euro 17,83.=, e IVA 22%, pari a Euro 102,00.=, quindi per un totale di complessivi Euro 565,63.=.

In data 04.05.2022 agli atti sub. prot. 8001 il D.L. ing. Mirko Buseti ha presentato il 1° stato di avanzamento dei lavori a tutti il 22.03.2022 debitamente firmato dall'impresa nonché il relativo certificato di pagamento, sub. prot. n. 8086/I di data 05.05.2022, che evidenzia:

LAVORI ESEGUITI	€ 64.173,87
DETRAZIONI RITENUTA 0.5%	€ 320,87
CERTIFICATI PRECEDENTI	€ 0,00
CREDITO IMPRESA	€ 63.853,00
CREDITO IMPRESA ARROTONDATO	€ 63.800,00

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Sottit Carlo e Figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita I.V.A. 02153310228 (prot. INAIL_30878233 di data 12.01.2022 con validità fino al 12.05.2022) il quale risulta regolare.

Si procede quindi alla liquidazione del primo stato di avanzamento secondo fattura n. PA1 della ditta Sottit Carlo e Figli S.r.l. di data 14.04.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Considerata la relazione che precede;

Visto lo stato di avanzamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Mirko Buseti agli atti sub. prot. 8001 di data 04.05.2022;

Visto il certificato di pagamento relativo al primo stato di avanzamento dei lavori del 06.03.2022 agli atti sub. prot. 8086/I di data 05.05.2022 emesso dal Responsabile del Procedimento ing. Marco Pilloni;

Verificato che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Sottit Carlo e Figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita I.V.A. 02153310228 (prot. INAIL_30878233 di data 12.01.2022 con validità fino al 12.05.2022) il quale risulta regolare.

Vista la fattura n.PA1 del 14.04.2022;

Vista la dichiarazione sulla correntezza retributiva prot. n. 8092 dd 05.05.2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appalto oggetto del presente provvedimento è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, e che il codice CIG è **8897439EEC**, e che il codice CUP è **C47H21005470004**;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante "*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*", ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.i. "*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*";

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 n. 2 di "*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*" e s.m.i.;

Vista la l.p. n. 2 del 2020 "*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni*" e s.m.i.;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i.;

Visto l'art. 36, ter 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, disciplinante l'organizzazione delle procedure di realizzazione di opere e di acquisti di beni e forniture;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e la L.P. 9.12.2015 n. 18 "*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*", e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 20 gennaio 2022, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il DUP 2022-2024, e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 7 di data 03.01.2022 avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia";
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 5 del 26.01.2022;

DETERMINA

- 1) di **approvare** il primo stato di avanzamento dei "*Lavori si somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021*" redatto dal direttore dei lavori ing. Mirko Busetti a prot. n. 8001 di data 04.05.2022, il quale attesta i lavori eseguiti fino a tutto il 22.03.2022 per un importo di euro 64.173,87.;
- 2) di **approvare** il certificato di pagamento n. 1 acquisito al prot. n. 8086/I di data 05.05.2022 corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori di cui al precedente punto nei seguenti importi:

LAVORI ESEGUITI	€ 64.173,87
DETRAZIONI RITENUTA 0.5%	€ 320,87
CERTIFICATI PRECEDENTI	€ 0,00
CREDITO IMPRESA	€ 63.853,00
CREDITO IMPRESA ARROTONDATO	€ 63.800,00

- 3) di **liquidare** e pagare alla ditta Sottit Carlo e Figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), loc. Castel Bragher n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 02153310228, a titolo dei lavori accertati con l'emissione del primo stato di avanzamento a tutto il 22.03.2022 per l'importo di euro 63.800,00.= + IVA 22% pari a euro 14.036,00.= per un complessivo di euro 77.836,00.= come da fattura n. PA1 di data 14.04.2022;
- 4) di **dare atto** che la spesa di cui sub 3) trova imputazione al capitolo PEG 24525 denominato "Intervento di somma urgenza a difesa del suolo nella frazione di Coredo a seguito eventi calamitosi del 13.07.2021" (Missione 9, Programma 1, Titolo 2) del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio 2022, sull'impegno n. 255, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2022;
- 5) di **dare precisare**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
 - che in relazione alle procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104.