



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. 133 di data 03/08/2022

(Num.Gen. 326)

Oggetto: "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021". Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidazione a saldo. Codice CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC.

Assunta da:

Predaia, 03 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Marco Pilloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: *“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”. Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione dei lavori e liquidazione a saldo. Codice CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC.*

Relazione.

A seguito di fenomeni atmosferici a carattere temporalesco, avvenuti in data 13.07.2021, che hanno interessato il territorio comunale di Predaia, l’Amministrazione comunale è stata allertata da vari residenti in merito all’allagamento della strada comunale denominata via Brunetta nei pressi dell’incrocio con la strada provinciale SP 7 – via Trento – con contestuale sollevamento di alcuni chiusini della rete fognaria. Tale fenomeno ha provocato dei disagi oltre alla viabilità anche ad alcuni privati sia nelle vicine case di abitazione, sia nelle campagne sottostanti.

In data 14.07.2021 l’ing. Marco Pilloni, funzionario tecnico del Comune di Predaia, la dott.ssa Giuliana Cova, in qualità di Sindaco del Comune di Predaia, il geom. Mariano Larcher, in qualità di consigliere comunale delegato, e l’ing. Andrea Rubin Predazzo, in qualità di tecnico di zona del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, contattato per le vie brevi e tempestivamente arrivato in loco, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, accertare quanto segnalato ed attivare quindi la presente procedura di somma urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.

Dalla supervisione tecnica dei luoghi è stato rilevato che le intense piogge hanno causato un presunto danneggiamento a carico della rete comunale di smaltimento delle acque bianche nella tratta che parte da via Brunetta e prosegue verso di Bergamo, attraverso la strada provinciale SP 7, denominata via Trento, per una lunghezza totale di circa 100 mt.

Al fine di mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento si è reso necessario provvedere, con la massima urgenza, alla sostituzione della rete di acque bianche nella tratta interessata. Per la realizzazione delle opere suddette sono stati stimati Euro 100.000,00 oneri e somme a disposizione compresi.

In data 15.07.2021, prot. n. 13220, è stato trasmesso al Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il Verbale di Somma urgenza redatto dal Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio.

Considerato che l’evento calamitoso rientra nella casistica di cui al punto 2) dell’Allegato1 - parte integrante art. 37, comma 1, della L.P. 01/07/2011, n. 9, “Criteri e modalità per la concessione ai Comuni di contributi per i lavori di somma urgenza” approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1305 di data 01/07/2013.

L’art. 53 commi 1 e 2 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm. stabilisce che in caso di circostanze di somma urgenza, ove qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione dei lavori, è ammessa la deroga alla procedura concorsuale inerente l’affidamento dei lavori ed è, quindi, possibile, per il Dirigente del Servizio competente disporre, l’immediata esecuzione in economia delle lavorazioni con il sistema del cottimo fiduciario.

A stretto giro il Comune di Predaia si è attivato, in base alle indicazioni fornite dal tecnico funzionario del Servizio Prevenzione Rischi della PAT dott. ing. Andrea Rubin Pedrazzo, ad individuare un tecnico esterno esperto nel settore e comunque con precedenti affidamenti fiduciari esperiti positivamente per la predisposizione della perizia di spesa di somma urgenza e provvedendo ad individuare un’idonea impresa per realizzare i lavori.

Si è ritenuto, in particolare, di affidare all’esterno l’incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità (compreso il certificato di regolare esecuzione) in quanto la struttura tecnica del Servizio tecnico (sia Settore lavori pubblici, cantiere e patrimonio comunale, che edilizia privata e urbanistica) in gestione

associata Predaia – Sfruz non può assumere tale incarico, sia per l'articolazione della stessa, attualmente incompleta rispetto alle previsioni della pianta organica, sia per i carichi di lavoro in essere connessi, rientranti nei settori della manutenzione della viabilità, del verde pubblico, degli immobili comunali ed edifici scolastici, della gestione del cantiere comunale, della pianificazione e realizzazione delle opere pubbliche.

È stato individuato l'ing. Mirko Buseti, con studio in Predaia (TN), via Roma n. 60/A, p.i. 01961630223 e c.f. BSTMRK74L08C794N, iscritto al n. 2445 dell'Ordine degli ingegneri di Trento resosi disponibile a predisporre gli elaborati tecnici e ad eseguire la direzione dei "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021", per un corrispettivo di € 6.673,42=, oltre previdenziali 4% ed IVA 22%, quindi per un totale complessivo di € 8.467,23=, conseguenti all'applicazione di uno sconto del 20% rispetto al preventivo di parcella derivante dal D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50".

Con nota sub prot. n. 13879 dd 26.07.2021, è stato richiesto alla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l, P. IVA 02153310228, di Predaia, fraz. Coredò il preventivo per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla base del verbale di somma urgenza sopra menzionato.

Con nota sub. prot. 14577 dd 05.08.2021, la ditta Sottit Carlo e figli S.r.l. ha presentato il preventivo offrendo un ribasso del 3,000% sull'importo stimato dal verbale di somma urgenza, dando al contempo disponibilità ad eseguire i lavori. In data 16.08.2021 sono stati disposti i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 52, comma 9 e dell'art. 53, comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di attuazione.

In data 12.08.2021, come previsto dall'art. 154 del D.P.R. 207/2010 e s.m. ovvero dall'art. 120 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, sono stati consegnati alla ditta "Sottit Carlo e figli S.r.l." i lavori relativi ai "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021" come da certificato di consegna lavori.

In data 26.08.2021, sub prot. n. 15930 dd 27.08.2021, è stato consegnato il processo verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il quale stima in presunto Euro 70.000,00, incluse IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo necessario per fronteggiare gli interventi di somma urgenza.

In data 26.08.2021 al prot. n. 15864 è stata consegnata la perizia di somma urgenza, a firma del tecnico ing. Mirko Buseti, che conferma gli interventi previsti durante il sopralluogo.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 171 dd. 27.08.2021 è stato approvato:

- 1) il verbale di somma urgenza redatto in data 15.07.2021 dal funzionario tecnico comunale ing. Marco Pilloni con il quale dichiarava che i lavori da eseguire in corrispondenza dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021 rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e ss. mm. La spesa complessiva presunta dei lavori ammonta ad € 100.000,00=;
- 2) il verbale di sopralluogo ed accertamento redatto in data 26.08.2021 dal Dipartimento di Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, sub. prot. n. 15930 di data 27.08.2021, mediante il quale risultano sussistere gli estremi previsti dall'art. 37, comma 1 della L.P. 1 luglio 2011 n. 9 dei lavori di cui al punto 1);
- 3) la regolarizzazione dell'ordinazione fatta dall'ing. Mirko Buseti, con studio in Predaia (TN) per la spesa, come da preventivo ns. prot. n. 15476 di data 05.08.2021, di € 6.673,42=, più oneri previdenziali 4% e IVA 22% per un totale di € 8.467,23=.
- 4) la perizia dei "Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò del Comune di Predaia, a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021", in linea tecnica e in linea economica, come da elaborati tecnici redatti dall'ing. Mirko

Busetti, pervenuti al protocollo n. 15864 di data 26.08.2021 per una spesa complessiva di € 100.000.= così distinta:

DESCRIZIONE	PERIZIA
A - LAVORI A BASE D'ASTA	
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 390,57
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 15 812,41
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 515,99
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00

- 5) l'affido dei lavori all'impresa Sottit Carlo e figli S.r.l. con sede in Predaia (TN), loc. Castel Bragher n. 5, Codice Fiscale e Partita IVA 02153310228;

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 171 di data 10.09.2021 è stata regolarizzata l'ordinazione fatta alla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l., partita IVA 02153310228, prevedendo un ribasso, come da offerta ns. prot. 14577 del 05.08.2021, del 3,000%.

Con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 261 di data 31.12.2021 è stata parzialmente rettificata la determinazione n. 171 dd. 10.09.2021 disponendo di regolarizzare l'ordinazione fatta alla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l., Partita IVA 02153310228, che prevede un ribasso del 3,000% calcolato correttamente solo sui lavori (oneri per la sicurezza esclusi) e non come erroneamente fatto sull'intero importo dei lavori (oneri della sicurezza compresi). In quadro economico viene quindi rideterminato come segue:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA			
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	-€ 1 969,69
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ -
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	-€ 1 969,69
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
Recupero ribasso d'asta 3,000%	€ -	€ 1 969,69	€ 1 969,69
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 390,57	€ 3 143,00	-€ 247,57
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68	€ 1 369,68	€ -
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95	€ 8 624,95	€ -
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00	€ 345,00	€ -
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 15 812,41	€ 16 059,27	€ 246,86
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39	€ 1 973,39	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 515,99	€ 33 484,97	€ 1 969,34
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ -

Con determinazione del responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 45 di data 25.03.2022 è stata approvata la liquidazione e il pagamento all'ing. Mirko Busetti dello studio BSV

SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L., con sede in via Roma 60/A – Predaia fraz. Taio, codice fiscale e partita I.V.A. 01961630223, a titolo di conclusione della fase progettuale con l'approvazione della perizia, l'importo di euro 3.213,76.= + IVA 22% pari a euro 707,03.= per un complessivo di euro 3.920,79.=.

In corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare alcune modifiche rispetto al progetto originario, il Direttore dei lavori, ing. Mirko Buseti, in data 04.02.2022, sub prot. n. 2080, ha trasmesso una relazione preliminare che espone le nuove lavorazioni da prevedere, e in particolare:

- incremento delle quantità di scavi a sezione ristretta ed i sovrapprezzi agli stessi per l'imprevista maggiore profondità e l'aumento della necessità di sostituire e ripristinare tubazioni esistenti di collegamento e raccolta delle acque pluviali alla rete stradale;
- aumento della quantità di materiale inerte non riutilizzabile, proveniente dalle attività di demolizione e scavo a sezione ristretta, del trasporto presso impianto autorizzato e dell'indennità di discarica, in quanto il centro abitato è caratterizzato da sovrapposti spessori di pavimentazioni stradali esistenti, e da materiali nel sottosuolo, come: croste in conglomerato bituminoso, frammenti plastici e blocchi di conglomerato cementizio, anche armato;
- incremento della realizzazione dei pozzetti e delle caditoie per la sostituzione ed il ripristino degli esistenti e di nuovo collegamento, complementari alla funzionalità della rete di raccolta e smaltimento delle acque reflue stradali.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 79 di data 13.04.2022 è stato affidato all'ing Mirko Buseti con studio in Predaia (TN), Via Roma n. 60/A, Cod. Fisc. BSTMRK74L08C794N e Partita. IVA 01961630223, l'incarico relativo alla redazione degli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale n. 1 relativa ai *"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"* dietro corrispettivo € 445,80.= oltre cassa previdenziale 4%, pari a € 17,83.=, e IVA 22%, pari a € 102,00.=, quindi, per un totale di complessivi € 565,63.=

In data 09.05.2022 prot. sub. n. 8336, il Direttore dei lavori ing. Mirko Buseti, con studio in Predaia (TN), ha prodotto il progetto relativo alla modifica contrattuale n. 1 datata dicembre 2021 denominata *"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo"*, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione descrittiva;
- Planimetria di progetto 1:250;
- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione;
- Verbale concordamento nuovi prezzi (NP2);
- Quadro di raffronto;

Con delibera della Giunta comunale n. 118 di data 22.06.2022 è stata approvata in linea tecnica la modifica contrattuale n.1 relativo ai *"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredo a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"* - CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC. La modifica contrattuale n. 1 presenta il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	VARIANTE N. 1	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA				
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	€ 71 931,91	€ 8 245,28
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ 984,66	-€ 1 843,02
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	€ 72 916,57	€ 6 402,26
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
Recupero ribasso d'asta 3,000%	€ -	€ 1 969,69	€ -	-€ 1 969,69
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 3 390,57	€ 3 143,00	€ -	-€ 3 143,00
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 1 369,68	€ 1 369,68	€ 1 438,64	€ 68,96
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti e lavori	€ 8 624,95	€ 8 624,95	€ 7 318,53	-€ 1 306,42
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 345,00	€ 345,00	€ 292,74	-€ 52,26
I.V.A., il 22% su lavori, imprevisti e oneri COVID-19	€ 15 812,41	€ 16 059,27	€ 16 358,15	€ 298,88
I.V.A., il 22% su spese tecniche e contributo	€ 1 973,39	€ 1 973,39	€ 1 674,48	-€ 298,91
TOTALE ACCANTONAMENTO ONERI FISCALI	€ 31 515,99	€ 33 484,97	€ 27 082,53	-€ 6 402,44
TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ 100 000,00	€ -

L'incremento di importo dei lavori a base d'appalto, rispetto all'impegno originario di contratto è di € 6.402,26=, pari al 9,625%, dell'importo di contratto, il cui valore è compreso all'interno del quinto d'obbligo, calcolato ai sensi dell'art. 126, comma 8 del D.P.P. 11.05.2012, n 9-84/Leg e ss.mm. e ii.

I maggiori costi trovano copertura all'interno del quadro economico, tra le somme a disposizione accantonate a titolo di ribasso d'asta e imprevisti.

Il contratto originario d'appalto può essere modificato considerando che, le variazioni relative alla realizzazione del nuovo pozzetto e modifica delle dimensioni dei pozzetti previsti nel contratto, sono riconducibili a quanto riportato nell'art. 27, comma 2, lettera f) della LP 2/2016, in quanto inferiori al 15 per cento del valore iniziale del contratto e non alteranti la natura complessiva del contratto.

Il contratto originario d'appalto può essere modificato considerando, invece, che le variazioni relative all'incremento della quantità di scavi a sezione ristretta e il conseguente aumento della materiale inerte non riutilizzabile da conferire in discarica, sono riconducibili a quanto riportato nell'art. 27, comma 2, lettera c) della LP 2/2016, in quanto la modifica è determinata da circostanze non prevedibili in fase di preparazione della gara, non alterano la natura complessiva del contratto e non superano il 50 % del valore iniziale del contratto.

La modifica contrattuale n. 1 ha comportato l'approvazione di nr. 2 nuovi prezzi (NP.01 – NP.02), determinati ai sensi dell'art. 129 del D.P.P. 11.05.2019 n. 9-84/Leg e ss.mm. e ii., desunti dal vigente elenco prezzi provinciale e/o mediante analisi prezzi. Ai nuovi prezzi è stato applicato il ribasso d'asta del 3,000%.

I lavori previsti a seguito della modifica contrattuale n. 1 apportata sono stati affidati, mediante atto di subappalto rep. atti privati n. 943 di data 18.07.2022, all'originario contraente, ditta Sottit Carlo e figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita IVA 02153310228.

In data 04 maggio 2022 il direttore dei lavori ing. Mirko Buseti ha presentato al prot. n. 8001 il SAL n. 1 a tutto il 22.03.2022, per un importo di € 63.800,00.= + I.V.A. 22%.

Con mandato n. 1628/2022 di data 19.05.2022 è stata liquidata la fattura n. PA1 emessa dalla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l.

I lavori sono ultimati in data 25.07.2022 come da verbale di ultimazione lavori redatto dal D.L., assunto al protocollo comunale al n. 13698 dd 25.07.2022.

Il D.L. ing. Mirko Buseti ha consegnato in data 25.07.2022 la contabilità finale dei lavori regolarmente firmata senza riserve da parte dell'Impresa Sottit Carlo e Figli S.r.l e assunta al prot. n. 13698 di data 25.07.2022 nei seguenti elaborati:

- Relazione del direttore dei lavori;
- Tavole di contabilità;
 - 01 – Planimetria e particolari;
 - 02 – Planimetria sottoservizi;
 - 03-04 – Pavimentazioni;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Lista in economia;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione di visita e certificato di regolare esecuzione;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- Documentazione fotografica.

Non risultano lavori o interferenze con proprietà private, non si ritiene necessario procedere con gli avvisi.

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei **“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”** - CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC, nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	VARIANTE N. 1	CONTABILITA' FINALE	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA					
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	€ 71 931,91	€ 71 898,52	-€ 33,39
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ 984,66	€ 982,14	-€ 2,52
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	€ 72 916,57	€ 72 880,66	-€ 35,91

La ditta esecutrice dei lavori Sottit Carlo e figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita IVA 02153310228, ha presentato la fattura a saldo dei lavori n. PA2 dd. 28.07.2022 di rimanenti euro 9.080,66 (come da seguente prospetto riepilogativo), con allegato il documento di correntezza, sub. prot. n. 13704 di data 25.07.2022, e l’esito della verifica da parte di APAC, sub. prot. n. 14146 di data 01.08.2022, secondo la quale risulta regolare.

AMMONTARE ALLO STATO FINALE	€ 72.880,66
PAGAMENTI CORRISPOSTI CON CERTIFICATI DI PAGAMENTI	€ 63.800,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 9.080,66

È stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Sottit Carlo e figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita IVA 02153310228 (prot. INAIL_32953524 di data 12.05.2022 con validità fino al 09.09.2022 il quale risulta regolare.

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Visti gli atti di contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione pervenuti in data 25.07.2022, prot. n. 13698 redatti dal Direttore dei Lavori ing. Mirko Buseti relativi a **“Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell’incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell’abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021”** - CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC;

Vista il Documento Unico di Regolarità contributiva;

Vista la fattura n. PA2 dd. 28.07.2022 di euro 9.080,66 oltre IVA 22% euro 1.997,75 per un importo complessivo di euro 11.078,41 e il documento di correntezza allegato sub. prot. n. 13704 di data 25.07.2022, e l’esito della verifica da parte di APAC, sub. prot. n. 14146 di data 01.08.2022, secondo la quale risulta regolare;

Vista la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., che detta norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto: "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118";
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 2 del 20 gennaio 2022, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il DUP 2022-2024, e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 7 di data 03.01.2022 avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia";
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, approvato per la parte finanziaria con delibera giunta n. 5 del 26.01.2022;

DETERMINA

- 1) di **approvare** gli atti di contabilità finale relativamente ai **"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"** - CUP: C47H21005470004, CIG: 8897439EEC, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Mirko Buseti, pervenuti in data 25.07.2022, prot. n. 13698 debitamente sottoscritti dalla ditta Sottile Carlo e figli S.r.l. ed il Certificato di regolare esecuzione, attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 72.880,66 + IVA come riportato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	PERIZIA	CONTRATTO	VARIANTE N. 1	CONTABILITA' FINALE	raffronto
A - LAVORI A BASE D'ASTA					
Sistemazione acque bianche	€ 65 656,32	€ 63 686,63	€ 71 931,91	€ 71 898,52	-€ 33,39
Oneri della sicurezza	€ 2 827,68	€ 2 827,68	€ 984,66	€ 982,14	-€ 2,52
TOTALE LAVORI	€ 68 484,00	€ 66 514,31	€ 72 916,57	€ 72 880,66	-€ 35,91

- 2) di **dare atto** che dalla relazione finale del Direttore dei lavori sullo stato finale dei lavori rimane un credito residuo spettante alla ditta esecutrice dei **"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"**, di € 9.080,66 (oltre IVA 22% per € 1.997,75) per un totale di € 11.078,41 essendo stati liquidati acconti per complessivi € 63.800,00 (IVA 22% esclusa) come da seguente prospetto riepilogativo:

AMMONTARE ALLO STATO FINALE	€ 72.880,66
PAGAMENTI CORRISPOSTI CON CERTIFICATI DI PAGAMENTI	€ 63.800,00
RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA	€ 9.080,66

- 3) di **liquidare e pagare** alla ditta esecutrice dei lavori Sottile Carlo e figli S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita IVA 02153310228, la somma di € 11.078,41.= (IVA compresa), corrispondente allo stato finale dei **"Lavori di somma urgenza per la sistemazione dell'incrocio stradale via Brunetta – via Trento nell'abitato di Coredò a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"**, a saldo della fattura n. PA2 dd. 28.07.2022, dando atto che in data 12.05.2022 con validità fino al 09.09.2022, è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva ed è stata acquisita anche la documentazione di correntezza, sub. prot. n. 13704 di data 25.07.2022, e l'esito della verifica da parte di APAC, sub. prot. n. 14146 di data 01.08.2022, secondo la quale risulta regolare;

- 4) di **dare atto** che la spesa di cui al punto sub. 3, pari a complessivi € 11.078,41.= (IVA compresa) trova imputazione al capitolo 24525 Titolo 2 missione 9 programma 1 denominato “Intervento di somma urgenza a difesa del suolo nella frazione di Coredo a seguito eventi calamitosi del 13.07.2021” sugli impegni n. 254 e 147.01.03 dell’esercizio 2022 del PEG 2022-2024, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31 dicembre 2022;
- 5) di **rinviare** a successivo provvedimento l’approvazione del prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell’opera;
- 6) di **dare evidenza**, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.