



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. 19 di data 14/02/2022

(Num.Gen. 47)

Oggetto: Approvazione primo stato di avanzamento lavori, certificato di pagamento n. 1 dei "Lavori di somma urgenza nell'abitato di Taio a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021" all'impresa Tecnoimpianti Paternoster S.r.l., con sede in Predaia (TN). Codice CIG 8897255717, codice CUP C47H21005480004.

Assunta da:

Predaia, 14 febbraio 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Marco Pilloni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO: **Approvazione primo stato di avanzamento lavori, certificato di pagamento n. 1 dei “Lavori di somma urgenza nell’abitato di Taio a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021” all’impresa Tecnoimpianti Paternoster S.r.l., con sede in Predaia (TN). Codice CIG 8897255717, codice CUP C47H21005480004.**

Relazione:

L’amministrazione comunale di Predaia, con delibera di Giunta n. 21 dd. 10.02.2021 affidava all’ing. Dino Visintainer, con studio in Predaia (TN), via Roma n. 60/A, p.i. 01961630223 e c.f. VSNDNI68M10C794D, iscritto al n. 1647 dell’Ordine degli ingegneri di Trento, l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva dei “*Lavori di Regimazione acque bianche in località Imbrenza*”.

Il progetto definitivo, datato 19.03.2021, è stato presentato all’Amministrazione comunale, al prot. 5257 di data 19.03.2021, nell’importo complessivo di euro 300.000,00 di cui euro 201.221,57 per lavori a base d’asta ed euro 98.778,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione e, con deliberazione di Giunta n. 99 dd. 12.05.2021, veniva approvato in linea tecnica.

In data 13.07.2021, a seguito di fenomeni atmosferici a carattere temporalesco che hanno interessato il territorio comunale di Predaia, l’Amministrazione comunale è stata allertata da vari residenti in merito ad alcuni disagi provocati, nell’abitato della frazione di Taio, da tale situazione meteorologica, nello specifico:

- il sollevamento di alcuni chiusini in via di Naion con allagamento della strada comunale che ha provocato disagi alle limitrofe abitazioni;
- la situazione di pericolo generalizzata per le abitazioni situate lungo la tratta interrata del canale di scolo delle acque superficiali che, a partire dalla località Imbrenza, attraversa l’abitato di Taio lungo via degli Alpini fino a valle di piazza San Vittore ed ha comportato l’allagamento di via Roma e dei piani terra di vari edifici.

In data 14.07.2021 l’ing. Marco Pilloni, funzionario tecnico del Comune di Predaia, la dott.ssa Giuliana Cova, in qualità di Sindaco del Comune di Predaia, il geom. Mariano Larcher, in qualità di consigliere comunale delegato, e l’ing. Andrea Rubin Predazzo, in qualità di tecnico di zona del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, contattato per le vie brevi e tempestivamente arrivato in loco, hanno effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi, accertare quanto segnalato ed attivare quindi la presente procedura di somma urgenza.

Dalla supervisione tecnica dei luoghi è stato rilevato che le intense piogge hanno causato il sollevamento di alcuni chiusini in via di Naion, all’altezza del civico n. 7, con conseguente allagamento della strada comunale e disagi alle limitrofe abitazioni a causa delle sezioni inadeguate dei tubi di fognatura – acque bianche – nel tratto che va dal punto sopra menzionato fino all’incrocio con via 4 Novembre, per una lunghezza totale di circa 150 m., sono stati inoltre rilevati allagamenti al piano terra di vari edifici privati tra cui alcuni esercizi commerciali a seguito dell’inadeguatezza della canalizzazione esistente che attraversa parte dell’abitato di Taio la quale presenta sezioni di diametro insufficiente.

Al fine di mettere in sicurezza la zona interessata dall’evento si è reso necessario provvedere, con la massima urgenza, alla sostituzione della rete di acque bianche in via di Naion per un tratto di circa 150 mt, alla realizzazione di una vasca di dissipazione a monte dell’abitato di Taio, in località Imbrenza, alla costruzione di una canalizzazione aperta per un tratto di circa 200 mt ; alla messa in sicurezza del canale esistente mediante consolidamento delle pareti e del fondo del canale stesso ed alla sostituzione di un tratto di tubazione per una lunghezza di circa 50 mt con contestuale aumento della sezione del medesimo. Per la realizzazione delle opere suddette sono stati stimati Euro 450.000,00 oneri e somme a disposizione compresi.

Gli interventi previsti dalla somma urgenza ricomprendono quanto previsto dal sopraccitato progetto definitivo “*Lavori di Regimazione acque bianche in località Imbrenza*” a cui si aggiungono le opere in via di Naion.

In data 15.07.2021, prot. n. 13218, è stato trasmesso al Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il Verbale di Somma urgenza redatto dal Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio che evidenzia l’importo stimato per i lavori quantificato in complessivi Euro

450.000,00 oneri e somme a disposizione compresi, dei quali Euro 100.000,00 saranno a carico delle finanze comunali.

A stretto giro il Comune di Predaia si è attivato, in base alle indicazioni fornite dal tecnico funzionario del Servizio Prevenzione Rischi della PAT dott. ing. Andrea Rubin Pedrazzo, ad individuare un tecnico esterno esperto nel settore e comunque con precedenti affidamenti fiduciari esperiti positivamente per la predisposizione della perizia di spesa di somma urgenza e provvedendo ad individuare un'ideale impresa per realizzare i lavori.

Si è ritenuto, in particolare, di affidare all'esterno l'incarico di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità (compreso il certificato di regolare esecuzione) individuando l'ing. Dino Visintainer, già incaricato per la progettazione definitiva ed esecutiva dei "Lavori di Regimazione acque bianche in località Imbrenza".

Per quanto riguarda i lavori, con nota sub prot. n. 13850 dd 26.07.2021, è stato richiesto alla ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l., p.iva 01099300228, di Predaia, fraz. Taio il preventivo per l'affidamento dei lavori in oggetto sulla base del verbale di somma urgenza sopra menzionato.

Con nota sub prot. n. 13958 dd. 27.07.2021, la ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l. ha offerto un ribasso del 5,000% sull'importo stimato dal verbale di somma urgenza, dando al contempo disponibilità ad eseguire i lavori. Successivamente sono pertanto stati disposti i lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, in deroga alle procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 52 comma 9 e dell'art. 53 comma 2 della L.P. 26/1993 e ss.mm. e dal relativo Regolamento di attuazione.

In data 26.08.2021 al prot. n. 15866 è stata trasmessa dall'ing. Dino Visintainer la perizia di somma urgenza che conferma gli interventi previsti durante il sopralluogo ed evidenzia i seguenti importi:

DESCRIZIONE	PERIZIA
IMPORTO LAVORI (soggetti a ribasso d'asta)	
Sistemazione alveo zona tre confini	€ 70.268,00
Risanamento manufatto esistente	€ 62.677,04
Muova tubazione via degli alpini	€ 64.576,36
Intervento incrocio via Roma – via Alpini	€ 16.837,34
Intervento via di Naion	€ 60.062,38
Intervento piazzetta (via dei Ponti)	€ 31.475,99
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 6.473,51
A - TOTALE LAVORI	€ 312.370,62
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
Oneri COVID-19, il 2% dei lavori	€ 6.247,41
Imprevisti, il 5% in cifra arrotondante	€ 15.556,53
Spese tecniche, il 12% degli imprevisti	€ 39.351,26
Contributo integrativo, il 4% delle spese tecniche	€ 1.574,05
IVA, il 22% su lavori e imprevisti	€ 72.143,97
IVA, il 22% su spese tecniche e contributo	€ 9.003,57
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 137.629,38
COMPLESSIVAMENTE (A + B)	€ 450.000,00

In data 26.08.2021, sub prot n. 15928 dd 27.08.2021, è pervenuto a protocollo del Comune di Predaia il processo verbale di sopralluogo ed accertamento del Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza della Provincia Autonoma di Trento il quale stima in presunto Euro 270.000,00, incluse IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione l'importo necessario per fronteggiare gli interventi di somma urgenza.

Con deliberazione giunta n. 172 dd. 27.08.2021 è stato approvato, ai sensi dell'art. 53 della L.P. 26/1993 e ss.mm., il verbale di somma urgenza di data 15.07.2021, è stata regolarizzata l'ordinazione fatta all'ing. Dino Visintainer ed è stata approvata in linea tecnica ed in linea economica la perizia dei *"Lavori di somma urgenza nell'abitato di Taio a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"*.

Con determinazione n. 170 di data 08.09.2021 è stata approvata la regolarizzazione delle orinazioni alla ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l. ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti locali.

I lavori sono iniziati in data 10.08.2021 come da verbale di consegna lavori redatto dal D.L., assunto al protocollo comunale al n. 845 dd 17.01.2022.

Con verbale di data 30.11.2021, agli atti prot. n. 846 dd 17.01.2022, il Direttore dei lavori ha sospeso le lavorazioni in attesa della stesura e dell'iter di approvazione della variante per i *"Lavori si Somma urgenza nell'abitato di Taio a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021"*.

In data 17.01.2022 agli atti sub. prot. 855 il D.L. ing. Dino Visintainer ha presentato il 1° stato di avanzamento dei lavori debitamente firmato dall'impresa composto dai seguenti elaborati nonché il relativo certificato di pagamento che evidenzia:

LAVORI ESEGUITI	€ 179.317,48
DETRAZIONI RITENUTA 0.5%	€ 896,59
CERTIFICATI PRECEDENTI	€ 0,00
CREDITO IMPRESA	€ 178.420,89
CREDITO IMPRESA ARROTONDATO	€ 178.400,00

E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita I.V.A. 01099300228 (prot. INAIL_29986771 di data 08.11.2021 con validità fino al 08.03.2022) il quale risulta regolare.

Si procede quindi alla liquidazione del primo stato di avanzamento secondo fattura n. 3/E-2022 della ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l. di data 26.01.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Considerata la relazione che precede;

Visto lo stato di avanzamento n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori ing. Dino Visintainer agli atti sub. prot. 855 di data 17.01.2022;

Visto il certificato di pagamento relativo al primo stato di avanzamento dei lavori del 30.11.2021 agli atti sub. prot. 855 di data 17.01.2022 emesso dal Direttore dei Lavori ing. Dino Visintainer;

Verificato che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l., con sede in Predaia (TN), codice fiscale e partita I.V.A. 01099300228 (prot. INAIL_29986771 di data 08.11.2021 con validità fino al 08.03.2022) il quale risulta regolare;

Vista la fattura n.3/E-2022 del 26.01.2022;

Vista la dichiarazione sulla correttezza retributiva prot. n. 1951 dd 03.02.2022;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appalto oggetto del presente provvedimento è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, e che il codice CIG è 8897255717, e che il codice CUP è C47H21005480004;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante “*Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti*”, ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.i. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti" e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici*”;

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 n. 2 di “*Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016*” e s.m.i.;

Vista la l.p. n. 2 del 2020 “*Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni*” e s.m.i.;

Visto il d. lgs. n. 50 del 2016 “*Codice dei contratti pubblici*” e s.m.i.;

Visto l’art. 36, ter 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, disciplinante l’organizzazione delle procedure di realizzazione di opere e di acquisti di beni e forniture;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e la L.P. 9.12.2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*”, e s.m.i.;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 2 del 20 gennaio 2022, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, il DUP 2022-2024, e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 7 di data 03.01.2022 avente ad oggetto “*Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia*”;
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, approvato per la parte finanziaria con delibera giunta n. 5 del 26.01.2022;

DETERMINA

- 1) di **approvare** il primo stato di avanzamento dei “**Lavori si Somma urgenza nell’abitato di Taio a seguito delle copiose precipitazioni del giorno 13.07.2021**” redatto dal direttore dei Lavori ing. Dino Visintainer a prot. n. 855 di data 17.01.2022, il quale attesta i lavori eseguiti fino a tutto il 29.11.2021 per un importo di euro 179.317,48.;
- 2) di **approvare** il certificato di pagamento n. 1 acquisito al prot. n. 855 di data 17.01.2022 corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori di cui al precedente punto nei seguenti importi:

LAVORI ESEGUITI	€ 179.317,48
DETRAZIONI RITENUTA 0.5%	€ 896,59
CERTIFICATI PRECEDENTI	€ 0,00
CREDITO IMPRESA	€ 178.420,89
CREDITO IMPRESA ARROTONDATO	€ 178.400,00

- 3) di **liquidare** e pagare alla ditta Tecnoimpianti Paternoster S.r.l., con sede in Predaia (TN), Via Roma, n. 82, codice fiscale e partita I.V.A. 01099300228, a titolo dei lavori accertati con l'emissione del primo stato di avanzamento a tutto il 29.11.2021 per l'importo di euro 178.400,00.= + IVA 22% pari a euro 39.248,00.= per un complessivo di euro 217.648,00.= come da fattura n. 3/E-2022 di data 26.01.2022;
- 4) di **dare atto** che la spesa di cui sub 3) trova imputazione al capitolo PEG 24524 denominato "Intervento di somma urgenza a difesa del suolo nella frazione di Taio a seguito eventi calamitosi del 13.07.2021" (Missione 9, Programma 1, Titolo 2) del Bilancio di previsione 2022-2024, in conto residui passivi 2021, sugli impegni n. 936 e 1364, dando atto che la spesa è divenuta esigibile entro il 31.12.2021;
- 5) di **dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.