



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio

DETERMINAZIONE **del Funzionario Responsabile**

N. 285 di data 17/12/2024

(Num. Gen. 615)

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CARENZA IDRICA NEL COMUNE DI PREDAIA - CODICE CUP C42E23000510007. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA BONDÌ SRL CODICE CIG A02C6AC7DA E ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA ANGELI IDRAULICA SRL CODICE CIG A02C790402. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO AL TECNICO ING. DINO VISINTAINER CODICE CIG Z773D151C6 E AL TECNICO ING. FRANCO ZADRA CODICE CIG B056CA42ED.**

Predaia, 17/12/2024

Il Responsabile del Servizio
Claudio Baldessari

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CARENZA IDRICA NEL COMUNE DI PREDAIA - CODICE CUP C42E23000510007. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA BONDÌ SRL CODICE CIG A02C6AC7DA E ALLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI, LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA ANGELI IDRAULICA SRL CODICE CIG A02C790402. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO AL TECNICO ING. DINO VISINTAINER CODICE CIG Z773D151C6 E AL TECNICO ING. FRANCO ZADRA CODICE CIG B056CA42ED.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 223 del 31.10.2023 è stato approvato il verbale di somma urgenza, la perizia dei lavori e la regolarizzazione dell'incarico al tecnico Ing. Dino Visintainer dei lavori di *"Somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia"*. La perizia di somma urgenza presenta il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO
A - LAVORI	
A1) Somma urgenza PAT	
condotte	87.918,83 €
opere edili pozzo	18.747,26 €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €
tot A1)	110.248,91 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia	
opere edili serbatoio	144.141,44 €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €
tot A2)	174.587,92 €
TOTA (A1+A2)	284.836,83 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Somme a disposizione PAT	
Ribasso su lavori 3%	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €
Ribasso su allestimento 5%	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €
IVA 10% su lavori, imprevisti A1 e allestimento	16.106,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €
tot B1)	109.751,09 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia	
Ribasso su lavori 3%	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €
Contributo ANAC	285,00 €
tot B2)	55.412,08 €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €
TOT A+B	450.000,00 €

Considerato che i predetti lavori rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm con propria determinazione n. 280 di data 17/11/2023 è stato regolarizzato l'incarico alla ditta Bondi s.r.l. con sede in Livo (TN), Fraz. Preghena 111 c.f. e p.iva 01373580222 per le lavorazioni edili e alla ditta Angeli Idraulica s.r.l. con sede in Cloz (TN), Via di S.Stefano 55 c.f. e p.iva 01003760228 per la parte di allestimento idraulico ed elettromeccanico del pozzo.

In data 29.04.2024 n.prot. 8148 il direttore lavori ing. Dino Visintainer ha presentato il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 15.04.2024 debitamente firmato dall'impresa esecutrice Bondi srl nei seguenti elaborati:

Libretto delle misure

Registro di contabilità

Stato di avanzamento lavori n.1

Lo stato di avanzamento evidenziava lavorazioni eseguite fino al 15.04.2024 per un importo pari ad euro 175.786,91.= al netto del ribasso d'asta del 3,000% ed euro 11.740,83.= quali oneri per la sicurezza (oltre IVA 10%.

Lo stato di avanzamento lavori n.1 veniva approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n.82 di data 03.05.2024. Contemporaneamente venivano liquidati i seguenti importi:

Euro 57.173,25.= (oltre iva) all'impresa subappaltatrice Tecnoimpianti Paternoster srl

Euro 129.416,85.= (oltre iva) all'impresa appaltatrice Bondi srl

In data 11.06.2024 n.prot. 11473 il direttore lavori ing. Dino Visintainer presentava il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 15.04.2024 debitamente firmato dall'impresa esecutrice Angeli Idraulica srl nei seguenti elaborati:

- Libretto delle misure

- Registro di contabilità

Stato di avanzamento lavori n.1

Lo stato di avanzamento evidenzia lavorazioni eseguite fino al 15.04.2024 per un importo pari ad euro 24.723,84.= al netto del ribasso d'asta del 5,000% (oltre IVA 10%). Lo stato di avanzamento lavori n.1 veniva approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n.113 di data 17.06.2024. Contestualmente veniva liquidato all'impresa l'importo riferito al sal n.1 pari ad euro 24.600,00.= (oltre iva).

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario e si resa quindi necessaria la redazione e l'approvazione di una variante in corso d'opera dei lavori.

Inoltre, in data 09.02.2024 ns prot n. 2926, è stata chiesta alla Provincia Autonoma di Trento ed in particolare al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza la disponibilità ad integrare la spesa ammessa a contributo.

La conferma della possibilità di integrazione del contributo è pervenuta in data 09.04.2024 ns prot. n. 6744.

A tal fine nella perizia di variante verrà inoltre assestato il quadro economico (già diviso in somme di competenza comunale e somme di competenza provinciale) al fine di evidenziare le nuove opere finanziabili con l'integrazione del contributo.

In data 03.07.2024 agli atti prot. n. 13083 il tecnico ing. Dino Visintainer ha consegnato gli elaborati relativi alla variante n.1 dei lavori in oggetto:

Relazione descrittiva

Tav. 2 a: Planimetria di variante

Tav. 2 b: Pozzo loc. Cirò

Computo metrico estimativo

Analisi prezzi

Schema di atto aggiuntivo

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Quadro di raffronto

Per effetto dei lavori previsti in variante, il quadro economico viene modificato nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	ASSESTAMENTO QE	RETTIFICA DT 318/2023	VARIANTE N.1
A - LAVORI					
A1) Somma urgenza PAT					
condotte	87.918,83 €	85.281,27 €	87.918,83 €	87.918,83 €	115.142,22 €
opere edili pozzo	18.747,26 €	18.184,84 €	18.747,26 €	18.747,26 €	16.633,64 €
opere elettromeccaniche			45.900,00 €	45.900,00 €	43.605,00 €
opere edili serbatoio					115.617,46 €
opere idrauliche serbatoio					20.662,84 €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €	3.582,82 €	3.582,82 €	3.582,82 €	12.110,14 €
tot A1)	110.248,91 €	107.048,93 €	156.148,91 €	156.148,91 €	323.771,30 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia					
opere edili serbatoio	144.141,44 €	139.817,20 €	144.141,44 €	144.141,44 €	53.096,45 €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €	23.719,90 €	24.453,51 €	24.453,51 €	8.717,24 €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €	5.992,97 €	5.992,97 €	5.992,97 €	485,61 €
tot A2)	174.587,92 €	169.530,07 €	174.587,92 €	174.587,92 €	62.299,31 €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €	276.579,00 €	330.736,83 €	330.736,83 €	386.070,61 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) Somme a disposizione PAT					
Ribasso su lavori 3%	- €	3.199,98 €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €	4.920,39 €	7.920,39 €	4.920,39 €	- €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €	43.605,00 €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2.295,00 €	- €	- €	650,00 €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €	19.328,32 €	19.328,32 €	19.328,32 €	37.477,60 €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	773,13 €	773,13 €	1.499,10 €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16.106,93 €	16.106,93 €	16.406,93 €	16.106,93 €	32.442,13 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €	7.722,32 €	4.422,32 €	7.722,32 €	11.874,87 €
tot B1)	109.751,09 €	112.951,07 €	63.851,09 €	63.851,09 €	98.943,71 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia					
Ribasso su lavori 3%	- €	5.057,85 €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €	7.901,37 €	7.901,37 €	7.901,37 €	- €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €	22.049,80 €	22.049,80 €	22.049,80 €	7.464,35 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	881,99 €	881,99 €	298,57 €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €	18.248,93 €	18.248,93 €	18.248,93 €	6.229,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €	5.044,99 €	5.044,99 €	5.044,99 €	1.707,84 €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €
tot B2)	55.412,08 €	60.469,93 €	55.412,08 €	55.412,08 €	16.985,69 €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €	173.421,00 €	119.263,17 €	119.263,17 €	159.534,39 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	422.715,00 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	79.285,00 €
TOT A+B	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	502.000,00 €

Alla luce di quanto sopra con la modifica contrattuale n.1, l'importo di contratto veniva rideterminato in euro 342.465,61.=, al netto del ribasso d'asta, di cui per lavori euro 329.869,86.= ed euro 12.595,75.= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con necessità di rifinanziamento dell'opera per euro 52.000,00.= in quanto i maggiori costi non trovano sufficiente copertura nelle somme a disposizione già stanziare per l'opera.

La modifica contrattuale n.1 è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giunta n. 140 di data 04.07.2024. Con la medesima delibera venivano approvati lo schema di atto aggiuntivo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi. Con determinazione del responsabile n. 156 di data 26.07.2024 veniva approvata a tutti gli effetti la variante.

Con determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 156 di data 26.07.2024 è stata approvata a tutti gli effetti la variante progettuale n. 1 redatta dal tecnico incaricato ing. Dino Visintainer, agli atti sub. prot. n. 13083 di data 03.07.2024.

In data 04.11.2024 agli atti prot. n. 20995 il tecnico direttore lavori consegnava la contabilità finale riferita all'impresa Angeli Idraulica srl incaricata con determinazione n. 280 di data 17.11.2023 composta dei seguenti elaborati:

- Stato finale dei lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Certificato di regolare esecuzione

Ed in medesima data il certificato di regolare esecuzione il quale attesta l'ammontare dei lavori allo stato finale per un importo di euro 43.605,00.= (oltre IVA 10%) per un totale di euro 46.965,50.=

Con il presente provvedimento si provvede ad assestare il quadro economico alla luce della contabilità finale e per quanto riguarda le somme a disposizione dell'amministrazione relativamente alle indennità di passaggio e occupazioni.

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	raffronto
A - LAVORI						
A1) Somma urgenza PAT						
condotte	87 918,83 €	85 281,27 €	115 142,22 €	115 142,22 €	133 168,77 €	18 026,55 €
opere edili pozzo	18 747,26 €	18 184,84 €	16 633,64 €	16 633,64 €	13 408,49 €	3 225,14 €
opere elettromeccaniche			43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115 617,46 €	115 617,46 €	110 896,22 €	4 721,24 €
opere idrauliche serbatoio			20 662,84 €	20 662,84 €	20 116,33 €	546,52 €
oneri per la sicurezza	3 582,82 €	3 582,82 €	12 110,14 €	12 110,14 €	2 317,56 €	9 792,58 €
tot A1)	110 248,91 €	107 048,93 €	323 771,30 €	323 771,30 €	323 512,37 €	258,94 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia						
opere edili serbatoio	144 141,44 €	139 817,20 €	53 096,45 €	53 096,45 €	47 291,79 €	5 804,66 €
opere idrauliche serbatoio	24 453,51 €	23 719,90 €	8 717,24 €	8 717,24 €	4 688,75 €	4 028,50 €
oneri per la sicurezza	5 992,97 €	5 992,97 €	485,61 €	485,61 €	10 543,99 €	10 058,38 €
tot A2)	174 587,92 €	169 530,07 €	62 299,31 €	62 299,31 €	62 524,52 €	225,22 €
TOT A (A1+A2)	284 836,83 €	276 579,00 €	386 070,61 €	386 070,61 €	386 036,89 €	33,72 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) Somme a disposizione PAT						0
Ribasso su lavori 3%	- €	3 199,98 €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4 920,39 €	4 920,39 €	- €	- €	- €	- €
Fornitura e posa materiale elettrico (iva compresa)	- €	- €	- €	5 453,40 €	5 453,40 €	- €
Allestimento opere elettromeccaniche	45 900,00 €	43 605,00 €	- €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2 295,00 €	650,00 €	- €	- €	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19 328,32 €	19 328,32 €	37 477,60 €	34 530,56 €	34 530,56 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	1 499,10 €	1 381,22 €	1 381,22 €	- €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16 106,93 €	16 106,93 €	32 442,13 €	32 377,13 €	32 351,24 €	25,89 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7 722,32 €	7 722,32 €	11 874,87 €	11 200,59 €	11 200,59 €	0,00 €
tot B1)	109 751,09 €	112 951,07 €	98 943,71 €	99 942,90 €	99 917,01 €	25,89 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia						0
Ribasso su lavori 3%	- €	5 057,85 €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7 901,37 €	7 901,37 €	- €	- €	- €	- €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22 049,80 €	22 049,80 €	7 464,35 €	7 464,97 €	7 464,97 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	298,57 €	298,60 €	298,60 €	- €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18 248,93 €	18 248,93 €	6 229,93 €	6 229,93 €	6 252,45 €	22,52 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5 044,99 €	5 044,99 €	1 707,84 €	1 707,99 €	1 707,99 €	- €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	- €
tot B2)	55 412,08 €	60 469,93 €	16 985,69 €	15 986,48 €	26 009,01 €	10 022,52 €
TOT B (B1+B2)	165 163,17 €	173 421,00 €	115 929,40 €	115 929,39 €	125 926,02 €	9 996,63 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220 000,00 €	220 000,00 €	422 715,01 €	423 714,21 €	423 429,38 €	284,83 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230 000,00 €	230 000,00 €	79 285,00 €	78 285,79 €	88 533,53 €	10 247,74 €
TOT A+B	450 000,00 €	450 000,00 €	502 000,01 €	502 000,00 €	511 962,91 €	9 962,91 €

Viste le risultanze dell'assestamento del quadro economico risulta necessario rifinanziare l'opera per l'importo di euro 9.962,91.=

In data 27.11.2024 agli atti prot. n. 22725 il tecnico direttore lavori ing. Dino Visintainer consegnava la contabilità finale riferita all'impresa Bondi srl incaricata con determinazione n. 280 di data 17.11.2023 composta dei seguenti elaborati:

- Relazione del Direttore dei Lavori;
- Tavole di contabilità:
 - a. Planimetria zona bassa 1:250;
 - b. Planimetria zona alta 1:250;
 - c. Particolari schemi rilievi in contraddittorio (scala a vista);
 - d. Scavo di sbancamento serbatoio Cirò 1:100;
 - e. Particolari costruttivi pozzo Cirò 1:50;
 - f. Particolari costruttivi serbatoio Cirò 1:100;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Liste in economia 1-9;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato d'avanzamento lavori n. 1 e certificato di pagamento n. 1;
- Stato finale dei lavori;
- Oneri della sicurezza:
 - a. Libretto delle misure – sicurezza;

- b. Registro di contabilità – sicurezza;
- c. Stato d'avanzamento lavori n. 1 – sicurezza;
- d. Stato finale dei lavori – sicurezza;
- Atto aggiuntivo m. 1;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2;
- Certificati;
- Documentazione fotografica.

Ed in medesima data il certificato di regolare esecuzione il quale attesta l'ammontare dei lavori allo stato finale per un importo di euro 342.431,89.= (oltre IVA 10%) per un totale di euro 376.675,08.=

In data 17.12.2024 agli atti prot. 24193 il tecnico ing. Franco Zadra, incaricato per il collaudo statico della struttura del serbatoio con deliberazione n. 28 di data 14.02.2024, consegnava il certificato che riporta l'esito positivo del collaudo statico.

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento le contabilità finali e i certificati di regolare esecuzione dei *"Somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia"*, nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	CONTABILITA' FINALE	raffronto
A - LAVORI							
A1) Somma urgenza PAT							
condotte	87 918,83 €	85 281,27 €	115 142,22 €	115 142,22 €	133 168,77 €	133 168,77 €	18 026,55 €
opere edili pozzo	18 747,26 €	18 184,84 €	16 633,64 €	16 633,64 €	13 408,49 €	13 408,49 €	3 225,14 €
opere elettromeccaniche			43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115 617,46 €	115 617,46 €	110 896,22 €	110 896,22 €	4 721,24 €
opere idrauliche serbatoio			20 662,84 €	20 662,84 €	20 116,33 €	20 116,33 €	546,52 €
oneri per la sicurezza	3 582,82 €	3 582,82 €	12 110,14 €	12 110,14 €	2 317,56 €	2 317,56 €	9 792,58 €
tot A1)	110 248,91 €	107 048,93 €	323 771,30 €	323 771,30 €	323 512,37 €	323 512,37 €	258,94 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia							
opere edili serbatoio	144 141,44 €	139 817,20 €	53 096,45 €	53 096,45 €	47 291,79 €	47 291,79 €	5 804,66 €
opere idrauliche serbatoio	24 453,51 €	23 719,90 €	8 717,24 €	8 717,24 €	4 688,75 €	4 688,75 €	4 028,50 €
oneri per la sicurezza	5 992,97 €	5 992,97 €	485,61 €	485,61 €	10 543,99 €	10 543,99 €	10 058,38 €
tot A2)	174 587,92 €	169 530,07 €	62 299,31 €	62 299,31 €	62 524,52 €	62 524,52 €	225,22 €
TOT A (A1+A2)	284 836,83 €	276 579,00 €	386 070,61 €	386 070,61 €	386 036,89 €	386 036,89 €	33,72 €

Sono quindi stati acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Bondi Srl, con sede in Livo (TN), Fraz. Preghena 111 c.f. e p.iva 01373580222 (prot. INPS_42355889 di data 05.09.2024 valido fino al 03.01.2025) il quale risulta regolare e la dichiarazione di correttezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 21126 di data 05.11.2024 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 21893 di data 18.11.2024;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Angeli Idraulica srl con sede in Cloz (TN), Via di S. Stefano 55 c.f. e p.iva 01003760228 (prot. INAIL_46540926 di data 13.11.2024 valido fino al 13.03.2025) il quale risulta regolare e la dichiarazione di correttezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 21703 di data 13.11.2024 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 22544 di data 26.11.2024;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta subappaltatrice Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. con sede legale in Via Roma n.82 38012 Predaia (TN) c.f. e p.iva.01099300228, (prot. INAIL_46310507 di data 31.10.2024 valido fino al 28.02.2024) il quale risulta regolare;
- la dichiarazione di correttezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 22118 di data 19.11.2024 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 22569 di data 26.11.2024;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta subappaltatrice Agosti Ivano con sede in Livo (TN) fraz. Scanna 26/B c.f. GSTVNI66B14C794I e p.iva 01785600220, (prot. INAIL_45247822 di data 09.09.2024 valido fino al 07.01.2025) il quale risulta regolare;

- la dichiarazione di correttezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 21154 di data 06.11.2024 con risposta da parte di APAC secondo la quale la dichiarazione non è oggetto di verifica in quanto non risultano lavoratoro alle proprie dipendenze, agli atti sub. prot. n. 21441 di data 11.11.2024;

Premesso e rilevato quanto sopra;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Vista la relazione che precede;

Ritenuto necessario assestare le somme a disposizione del quadro economico dei lavori in oggetto;

Esaminati gli elaborati relativi alle contabilità finali dei lavori in oggetto agli atti prot. 20995 di data 04.11.2024 relativi all'impresa Angeli Idraulica S.r.l. e prot. 22725 di data 27.11.2024 redatti dal tecnico ing. Dino Visintainer;

Visti i certificati di regolare esecuzione ed il certificato di collaudo statico in riferimento alle opere strutturali del nuovo serbatoio;

Visti gli esiti regolari dei controlli sulle dichiarazioni di correttezza dell'impresa Bondi S.r.l. n. prot. 21893 dd. 18/11/2024, dell'impresa Angeli Idraulica S.r.l. n. prot. 22544 dd. 26/11/2024, dell'impresa Tecnoimpianti Paternoster S.r.l. n. prot. 22569 dd. 26/11/2024;

Visto l'esito della verifica sulla correttezza riferita all'impresa Agosti Ivano acquisita al prot. n. 21797 dd. 14/11/2024;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appalto oggetto del presente provvedimento è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, e che i codici CIG sono i seguenti: **A02C6AC7DA, A02C790402, Z773D151C6 e B056CA42ED** e che il codice CUP è il seguente **C42E23000510007**;

Vista la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e s.m.i., *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"*;

Visto il D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012 e s.m.i., *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"*;

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 e s.m.i., *"Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"*;

Visto il d. lgs. n. 36 del 2023 di *"Nuovo codice dei contratti pubblici"* e s.m.i.;

Visto l'art. 36, ter 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, disciplinante l'organizzazione delle procedure di realizzazione di opere e di acquisti di beni e forniture;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e la L.P. 9.12.2015 n. 18 *"Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)"* e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 58 del 27 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, il DUP 2024-2026 e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 11 di data 03.04.2023 avente ad oggetto "*Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia*";
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, approvato per la parte finanziaria con delibera giunta n. 1 del 10.01.2024, immediatamente esecutiva;

DETERMINA

- di **assestare** il quadro economico dell'opera, per le motivazioni esposte in relazione, nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	raffronto
A - LAVORI						
A1) Somma urgenza PAT						
condotte	87 918,83 €	85 281,27 €	115 142,22 €	115 142,22 €	133 168,77 €	18 026,55 €
opere edili pozzo	18 747,26 €	18 184,84 €	16 633,64 €	16 633,64 €	13 408,49 €	3 225,14 €
opere elettromeccaniche			43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115 617,46 €	115 617,46 €	110 896,22 €	4 721,24 €
opere idrauliche serbatoio			20 662,84 €	20 662,84 €	20 116,33 €	546,52 €
oneri per la sicurezza	3 582,82 €	3 582,82 €	12 110,14 €	12 110,14 €	2 317,56 €	9 792,58 €
tot A1)	110 248,91 €	107 048,93 €	323 771,30 €	323 771,30 €	323 512,37 €	258,94 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia						
opere edili serbatoio	144 141,44 €	139 817,20 €	53 096,45 €	53 096,45 €	47 291,79 €	5 804,66 €
opere idrauliche serbatoio	24 453,51 €	23 719,90 €	8 717,24 €	8 717,24 €	4 688,75 €	4 028,50 €
oneri per la sicurezza	5 992,97 €	5 992,97 €	485,61 €	485,61 €	10 543,99 €	10 058,38 €
tot A2)	174 587,92 €	169 530,07 €	62 299,31 €	62 299,31 €	62 524,52 €	225,22 €
TOT A (A1+A2)	284 836,83 €	276 579,00 €	386 070,61 €	386 070,61 €	386 036,89 €	33,72 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) Somme a disposizione PAT						0
Ribasso su lavori 3%	- €	3 199,98 €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4 920,39 €	4 920,39 €	- €	- €	- €	- €
Fornitura e posa materiale elettrico (iva compresa)	- €	- €	- €	5 453,40 €	5 453,40 €	- €
Allestimento opere elettromeccaniche	45 900,00 €	43 605,00 €	- €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2 295,00 €	650,00 €	- €	- €	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19 328,32 €	19 328,32 €	37 477,60 €	34 530,56 €	34 530,56 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	1 499,10 €	1 381,22 €	1 381,22 €	- €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16 106,93 €	16 106,93 €	32 442,13 €	32 377,13 €	32 351,24 €	25,89 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7 722,32 €	7 722,32 €	11 874,87 €	11 200,59 €	11 200,59 €	0,00 €
tot B1)	109 751,09 €	112 951,07 €	98 943,71 €	99 942,90 €	99 917,01 €	25,89 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia						0
Ribasso su lavori 3%	- €	5 057,85 €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7 901,37 €	7 901,37 €	- €	- €	- €	- €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22 049,80 €	22 049,80 €	7 464,35 €	7 464,97 €	7 464,97 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	298,57 €	298,60 €	298,60 €	- €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18 248,93 €	18 248,93 €	6 229,93 €	6 229,93 €	6 252,45 €	22,52 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5 044,99 €	5 044,99 €	1 707,84 €	1 707,99 €	1 707,99 €	- €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	- €
tot B2)	55 412,08 €	60 469,93 €	16 985,69 €	15 986,48 €	26 009,01 €	10 022,52 €
TOT B (B1+B2)	165 163,17 €	173 421,00 €	115 929,40 €	115 929,39 €	125 926,02 €	9 996,63 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220 000,00 €	220 000,00 €	422 715,01 €	423 714,21 €	423 429,38 €	284,83 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230 000,00 €	230 000,00 €	79 285,00 €	78 285,79 €	88 533,53 €	10 247,74 €
TOT A+B	450 000,00 €	450 000,00 €	502 000,01 €	502 000,00 €	511 962,91 €	9 962,91 €

- di dare atto che l'assestamento del quadro economico comporta una maggiore spesa di euro 9.962,91.=
- di attestare che, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la maggiore spesa che verrà prenotata con la presente determinazione risulta finanziata come segue:

- per euro 1.670,30.= al capitolo di PEG 253014 denominato " Contributo del BIM sul Piano di Vallata quinquennio 2021 - 2026" (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1)
 - per euro 3.292,61.= al capitolo 190011 "Trasferimento sul fondo investimenti minori" (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1) del Bilancio di previsione 2024-2026, esercizio 2024;
 - per euro 5.000,00.= al capitolo 253015 "Canoni aggiuntivi BIM" (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1) che contestualmente si accertano all'esercizio 2024 del PEG 2024-2026;
4. di prenotare la maggiore spesa di euro 9.962,91.= con imputazione al capitolo di PEG 2545100 denominato "Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA" dell'esercizio 2024 del PEG 2024-2026, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2024;
5. di approvare gli atti di contabilità finale dei "Lavori di somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia", prot. 20995 di data 04.11.2024 relativi all'impresa Angeli Idraulica S.r.l. e prot. 22725 di data 27.11.2024 redatti dal tecnico ing. Dino Visintainer debitamente sottoscritti senza riserve dalle imprese esecutrici come riassunto nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	CONTABILITA' FINALE	raffronto
A - LAVORI							
A1) Somma urgenza PAT							
condotte	87 918,83 €	85 281,27 €	115 142,22 €	115 142,22 €	133 168,77 €	133 168,77 €	18 026,55 €
opere edili pozzo	18 747,26 €	18 184,84 €	16 633,64 €	16 633,64 €	13 408,49 €	13 408,49 €	3 225,14 €
opere elettromeccaniche			43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115 617,46 €	115 617,46 €	110 896,22 €	110 896,22 €	4 721,24 €
opere idrauliche serbatoio			20 662,84 €	20 662,84 €	20 116,33 €	20 116,33 €	546,52 €
oneri per la sicurezza	3 582,82 €	3 582,82 €	12 110,14 €	12 110,14 €	2 317,56 €	2 317,56 €	9 792,58 €
tot A1)	110 248,91 €	107 048,93 €	323 771,30 €	323 771,30 €	323 512,37 €	323 512,37 €	258,94 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia							
opere edili serbatoio	144 141,44 €	139 817,20 €	53 096,45 €	53 096,45 €	47 291,79 €	47 291,79 €	5 804,66 €
opere idrauliche serbatoio	24 453,51 €	23 719,90 €	8 717,24 €	8 717,24 €	4 688,75 €	4 688,75 €	4 028,50 €
oneri per la sicurezza	5 992,97 €	5 992,97 €	485,61 €	485,61 €	10 543,99 €	10 543,99 €	10 058,38 €
tot A2)	174 587,92 €	169 530,07 €	62 299,31 €	62 299,31 €	62 524,52 €	62 524,52 €	225,22 €
TOT A (A1+A2)	284 836,83 €	276 579,00 €	386 070,61 €	386 070,61 €	386 036,89 €	386 036,89 €	33,72 €

6. di liquidare e pagare all'impresa Angeli Idraulica srl con sede in Cloz (TN), Via di S. Stefano 55 c.f. e p.iva 01003760228 a titolo dei lavori accertati con lo stato finale la somma di euro 19.005,00.= (oltre IVA 10%) per un totale di euro 20.905,50.= giusta fattura n. 456/A dd. 14/11/2024 come riepilogato dal seguente prospetto;

LAVORI ESEGUITI	€ 43.605,00
CERTIFICATI PRECEDENTI	- € 24.600,00
CREDITO ANGELI IDRAULICA SRL	€ 19.005,00

7. di dare atto che la spesa di cui al sub 6) pari a complessivi euro 20.905,50.= trova imputazione sull'impegno n. 103 al capitolo di PEG 2545100 denominato "Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA" dell'esercizio 2024 del PEG 2024-2026, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2024;
8. di liquidare e pagare all'impresa appaltatrice Bondi Srl, con sede in Livo (TN), Fraz. Preghena 111 c.f. e p.iva 01373580222 a titolo dei lavori accertati con l'emissione dello stato finale la somma di euro 155.841,79 (oltre IVA 10%) per un totale di euro 171.425,97.= come di seguito indicato:
- per l'importo di euro 69.490,20.= oltre IVA 10% esposta in fattura pari ad euro 15.584,18 per complessivi euro 85.074,38 alla ditta appaltatrice Bondi Srl, con sede in Livo (TN), Fraz. Preghena 111 c.f. e p.iva 01373580222 dietro presentazione di regolare fattura;
 - per l'importo di euro 84.261,80 con quietanza all'impresa subappaltatrice Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. con sede legale in Via Roma n.82 38012 Predaia (TN) c.f. e p.iva.01099300228 dietro presentazione di regolare fattura;

- per l'importo di euro 2.089,79 con quietanza all'impresa subappaltatrice Agosti Ivano con sede in Livo (TN) fraz. Scanna 26/B c.f. GSTVNI66B14C794I e p.iva 01785600220 dietro presentazione di regolare fattura;

Di seguito prospetto riepilogativo:

LAVORI ESEGUITI	€ 329.570,34
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 12.861,55
	€ 342.431,89
CERTIFICATI PRECEDENTI	- € 186.590,10
SUBAPPALTO TECNOIMPIANTI SRL (CONDOTTE)	- € 67.607,17
SUBAPPALTO TECNOIMPIANTI SRL (INOX)	- € 16.654,63
SUBAPPALTO AGM COSTRUZIONI	- € 2.089,79
CREDITO IMPRESA BONDI' SRL	€ 69.490,20

- di dare atto che la spesa di cui al sub 8) pari a complessivi euro 171.425,97.= trova imputazione sugli impegni n. 102, 100 – 4, 1797 al capitolo di PEG 2545100 denominato “Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA” dell'esercizio 2024 del PEG 2024-2026, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2024;
- di liquidare e pagare al tecnico ing. Franco Zadra con studio tecnico in Cles (TN), via Bergamo 26, iscritto all'albo degli ingegneri della provincia di Trento n. 1138. c.f. e p.iva 01190710226 la somma di euro 4.013,21.=(oltre cassa 4% ed IVA 22%) per un totale di euro 5.091,96.= (oneri previdenziali e fiscali compresi) a saldo delle spettanze di incarico per il collaudo statico delle strutture, dietro presentazione di regolare fattura;
- di dare atto che la spesa di cui al sub 10) pari a complessivi euro 5.091,96.= trova imputazione sull'impegno n. 100-2 al capitolo di PEG 2545100 denominato “Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA” dell'esercizio 2024 del PEG 2024-2026, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2024;
- di liquidare e pagare al tecnico incaricato ing. Dino Visintainer, dello studio BSV srl con sede in Predaia (TN), via Roma n. 60/A, p.i. 01961630223, la somma di euro 9.970,67.= (oltre cassa 4% ed IVA 22%) per un totale di euro 12.650,78.= a saldo delle spettanze di incarico per la direzione lavori dietro presentazione di regolare fattura;
- di dare atto che la spesa di cui al sub 12) pari a complessivi euro 12.650,78.= trova imputazione sull'impegno n. 101 al capitolo di PEG 2545100 denominato “Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA” dell'esercizio 2024 del PEG 2024-2026, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2024;
- di liquidare e pagare alla ditta Elettroenergy la fattura n. 102/A del 02/10/2024 di euro 4.470,00 oltre IVA 22% per un totale 5.453,40 relativa alla fornitura e posa di materiale elettrico;
- di dare atto che la spesa di cui al sub 14) pari a complessivi euro 5.453,40.= trova imputazione sull'impegno n. 2612 al capitolo di PEG 2545100 denominato “Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA” dell'esercizio 2024 del PEG 2024-2026, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2024;
- di demandare al Responsabile del Servizio lavori pubblici, cantiere e patrimonio l'impegno definitivo, la quantificazione e la liquidazione delle indennità di passaggio, danni previste nel quadro economico assestato con il presente provvedimento;

17. di trasmettere la presente determinazione alle imprese Bondi srl e Angeli Idraulica srl, al direttore lavori Ing. Dino Visintainer ed al collaudatore Ing. Franco Zadra;
18. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricordo giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 19 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
 - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, 1° comma lettera a) e 120 D.Lgs.02.07.2010..

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Baldessari Claudio in data 17/12/2024

**Determinazione Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio nr.285 del 17/12/2024****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2024		<i>Impegno di spesa</i>	2024 2912/0	Data: 17/12/2024	Importo: 9.962,91
Oggetto:	ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CARENZA IDRICA NEL COMUNE DI PREDAIA				
Capitolo:	2024 2545100	Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA			
Codice bilancio:	9.04.2.0202	C.U.P.: C42E23000510007		SIOPE: 2.02.01.09.010	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Beneficiario:	0000741 - DIVERSI				

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2024		Accertamento di entrata		2024 1732	Data: 17/12/2024	Importo: 1.670,30
Oggetto:	ACC. CONTR. A FINANZ. ASSESTAM. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CAP. 2545100					
Capitolo:	2024	253014	Contributo del BIM sul Piano di Vallata quinquennio 2021 - 2026			
Codice bilancio:	4.0200.01				SIOPE: 4.02.01.02.018	
Piano dei conti f.: 4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali						
Debitore:	0000205 - CONSORZIO B.I.M. ADIGE					

Provincia di Trento

Determinazione Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio nr.285 del 17/12/2024

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2024 Accertamento di entrata 2024 1733		Data: 17/12/2024	Importo: 3.292,61
Oggetto:	ACC. CONTR. A FINANZ. ASSESTAM. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CAP. 2545100		
Capitolo:	2024 190011	Trasferimento sul fondo investimenti minori	
Codice bilancio:	4.0200.01	SIOPE: 4.02.01.02.001	
Piano dei conti f.: 4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome			
Debitore:	0001612 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2024		Accertamento di entrata		2024 1734	Data: 17/12/2024	Importo: 5.000,00
Oggetto:	ACC. CONTR. A FINANZ. ASSESTAM. QUADRO ECONOMICO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO CAP. 2545100					
Capitolo:	2024	253015	Canoni aggiuntivi B.I.M. dell'Adige			
Codice bilancio:	4.0200.01				SIOPE: 4.02.01.02.018	
Piano dei conti f.: 4.02.01.02.018 Contributi agli investimenti da Consorzi di enti locali						
Debitore:	0000205 - CONSORZIO B.I.M. ADIGE					

PREDAIA li, 18/12/2024

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barbi Fabrizio in data 18/12/2024