



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. 7 di data 16/01/2026

(Num. Gen. 22)

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CARENZA IDRICA NEL COMUNE DI PREDAIA - CODICE CUP C42E23000510007. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO PER LE PRATICHE DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE IDRICA PER IL POZZO CIRÒ AL TECNICO ING. DINO VISINTAINER CON STUDIO TECNICO IN PREDAIA (TN) CODICE CIG B8178FCCDF. APPROVAZIONE DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.**

Predaia, 16/01/2026

Il Responsabile del Servizio
Francesca Bondi

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CARENZA IDRICA NEL COMUNE DI PREDAIA - CODICE CUP C42E23000510007. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO PER LE PRATICHE DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE IDRICA PER IL POZZO CIRÒ AL TECNICO ING. DINO VISINTAINER CON STUDIO TECNICO IN PREDAIA (TN) CODICE CIG B8178FCCDF. APPROVAZIONE DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.

Relazione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 223 del 31.10.2023 è stato approvato il verbale di somma urgenza, la perizia dei lavori e la regolarizzazione dell'incarico al tecnico Ing. Dino Visintainer dei lavori di *"Somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia"*. La perizia di somma urgenza presenta il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO
A - LAVORI	
A1) Somma urgenza PAT	
condotte	87.918,83 €
opere edili pozzo	18.747,26 €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €
tot A1)	110.248,91 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia	
opere edili serbatoio	144.141,44 €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €
tot A2)	174.587,92 €
TOTA (A1+A2)	284.836,83 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1) Somme a disposizione PAT	
Ribasso su lavori 3%	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €
Ribasso su allestimento 5%	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €
IVA 10% su lavori, imprevisti A1 e allestimento	16.106,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €
tot B1)	109.751,09 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia	
Ribasso su lavori 3%	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €
Contributo ANAC	285,00 €
tot B2)	55.412,08 €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €
TOT A+B	450.000,00 €

Considerato che i predetti lavori rivestono carattere di somma urgenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della L.P. 10.09.1993 n. 26 e ss.mm con propria determinazione n. 280 di data 17/11/2023 è stato regolarizzato l'incarico alla ditta Bondi s.r.l. con sede in Livo (TN), Fraz. Preghena 111 c.f. e p.iva 01373580222 per le lavorazioni edili e alla ditta Angeli Idraulica s.r.l. con sede in Cloz (TN), Via di S.Stefano 55 c.f. e p.iva 01003760228 per la parte di allestimento idraulico ed elettromeccanico del pozzo.

Con nota ns protocollo 1329 di data 22.01.2024 facente riferimento alla determinazione n. 443 di data 19.01.2024 del dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza veniva formalmente concesso il contributo per l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

Con ns nota protocollo 2926 di data 09.02.2024 veniva richiesta l'integrazione del summenzionato contributo chiedendo di riconoscere l'importanza e la valenza strategica dell'intera opera. Con determinazione n.14390 di data 19.12.2024 del dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza veniva quindi formalmente concessa l'integrazione del contributo.

In data 29.04.2024 n.prot. 8148 il direttore lavori ing. Dino Visintainer ha presentato il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 15.04.2024 debitamente firmato dall'impresa esecutrice Bondi srl nei seguenti elaborati:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Stato di avanzamento lavori n.1

Lo stato di avanzamento evidenziava lavorazioni eseguite fino al 15.04.2024 per un importo pari ad euro 175.786,91.= al netto del ribasso d'asta del 3,000% ed euro 11.740,83.= quali oneri per la sicurezza (oltre IVA 10%).

Lo stato di avanzamento lavori n.1 veniva approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n.82 di data 03.05.2024. Contemporaneamente venivano liquidati i seguenti importi:

- Euro 57.173,25.= (oltre iva) all'impresa subappaltatrice Tecnoimpianti Paternoster srl
- Euro 129.416,85.= (oltre iva) all'impresa appaltatrice Bondi srl

In data 11.06.2024 n.prot. 11473 il direttore lavori ing. Dino Visintainer presentava il primo stato di avanzamento lavori a tutto il 15.04.2024 debitamente firmato dall'impresa esecutrice Angeli Idraulica srl nei seguenti elaborati:

- Libretto delle misure
- Registro di contabilità

Stato di avanzamento lavori n.1

Lo stato di avanzamento evidenzia lavorazioni eseguite fino al 15.04.2024 per un importo pari ad euro 24.723,84.= al netto del ribasso d'asta del 5,000% (oltre IVA 10%). Lo stato di avanzamento lavori n.1 veniva approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n.113 di data 17.06.2024. Contestualmente veniva liquidato all'impresa l'importo riferito al sal n.1 pari ad euro 24.600,00.= (oltre iva).

Durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al progetto originario e si resa quindi necessaria la redazione e l'approvazione di una variante in corso d'opera dei lavori.

Inoltre, in data 09.02.2024 ns prot n. 2926, è stata chiesta alla Provincia Autonoma di Trento ed in particolare al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza la disponibilità ad integrare la spesa ammessa a contributo.

La conferma della possibilità di integrazione del contributo è pervenuta in data 09.04.2024 ns prot. n. 6744.

A tal fine nella perizia di variante verrà inoltre assestato il quadro economico (già diviso in somme di competenza comunale e somme di competenza provinciale) al fine di evidenziare le nuove opere finanziabili con l'integrazione del contributo.

In data 03.07.2024 agli atti prot. n. 13083 il tecnico ing. Dino Visintainer ha consegnato gli elaborati relativi alla variante n.1 dei lavori in oggetto:

- Relazione descrittiva
- Tav. 2 a: Planimetria di variante
- Tav. 2 b: Pozzo loc. Cirò
- Computo metrico estimativo
- Analisi prezzi
- Schema di atto aggiuntivo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

- Quadro di raffronto

Per effetto dei lavori previsti in variante, il quadro economico viene modificato nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	ASSESTAMENTO QE	RETTIFICA DT 318/2023	VARIANTE N.1
A - LAVORI					
A1) Somma urgenza PAT					
condotte	87.918,83 €	85.281,27 €	87.918,83 €	87.918,83 €	115.142,22 €
opere edili pozzo	18.747,26 €	18.184,84 €	18.747,26 €	18.747,26 €	16.633,64 €
opere elettromeccaniche			45.900,00 €	45.900,00 €	43.605,00 €
opere edili serbatoio					115.617,46 €
opere idrauliche serbatoio					20.662,84 €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €	3.582,82 €	3.582,82 €	3.582,82 €	12.110,14 €
tot A1)	110.248,91 €	107.048,93 €	156.148,91 €	156.148,91 €	323.771,30 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia					
opere edili serbatoio	144.141,44 €	139.817,20 €	144.141,44 €	144.141,44 €	53.096,45 €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €	23.719,90 €	24.453,51 €	24.453,51 €	8.717,24 €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €	5.992,97 €	5.992,97 €	5.992,97 €	485,61 €
tot A2)	174.587,92 €	169.530,07 €	174.587,92 €	174.587,92 €	62.299,31 €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €	276.579,00 €	330.736,83 €	330.736,83 €	386.070,61 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B1) Somme a disposizione PAT					
Ribasso su lavori 3%	- €	3.199,98 €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €	4.920,39 €	7.920,39 €	4.920,39 €	- €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €	43.605,00 €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2.295,00 €	- €	- €	650,00 €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €	19.328,32 €	19.328,32 €	19.328,32 €	37.477,60 €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	773,13 €	773,13 €	1.499,10 €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16.106,93 €	16.106,93 €	16.406,93 €	16.106,93 €	32.442,13 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €	7.722,32 €	4.422,32 €	7.722,32 €	11.874,87 €
tot B1)	109.751,09 €	112.951,07 €	63.851,09 €	63.851,09 €	98.943,71 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia					
Ribasso su lavori 3%	- €	5.057,85 €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €	7.901,37 €	7.901,37 €	7.901,37 €	- €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €	22.049,80 €	22.049,80 €	22.049,80 €	7.464,35 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	881,99 €	881,99 €	298,57 €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €	18.248,93 €	18.248,93 €	18.248,93 €	6.229,93 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €	5.044,99 €	5.044,99 €	5.044,99 €	1.707,84 €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €
tot B2)	55.412,08 €	60.469,93 €	55.412,08 €	55.412,08 €	16.985,69 €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €	173.421,00 €	119.263,17 €	119.263,17 €	159.534,39 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	422.715,00 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €	79.285,00 €
TOT A+B	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	502.000,00 €

Alla luce di quanto sopra con la modifica contrattuale n.1, l'importo di contratto veniva rideterminato in euro 342.465,61=, al netto del ribasso d'asta, di cui per lavori euro 329.869,86= ed euro 12.595,75= quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso con necessità di rifinanziamento dell'opera per euro 52.000,00= in quanto i maggiori costi non trovano sufficiente copertura nelle somme a disposizione già stanziare per l'opera.

La modifica contrattuale n.1 è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giunta n. 140 di data 04.07.2024. Con la medesima delibera venivano approvati lo schema di atto aggiuntivo ed il verbale di concordamento nuovi prezzi. Con determinazione del responsabile n. 156 di data 26.07.2024 veniva approvata a tutti gli effetti la variante.

Con determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 156 di data 26.07.2024 è stata approvata a tutti gli effetti la variante progettuale n. 1 redatta dal tecnico incaricato ing. Dino Visintainer, agli atti sub. prot. n. 13083 di data 03.07.2024.

In data 04.11.2024 agli atti prot. n. 20995 il tecnico direttore lavori consegnava la contabilità finale riferita all'impresa Angeli Idraulica srl incaricata con determinazione n. 280 di data 17.11.2023 composta dei seguenti elaborati:

- Stato finale dei lavori
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- Certificato di regolare esecuzione

Ed in medesima data il certificato di regolare esecuzione il quale attesta l'ammontare dei lavori allo stato finale per un importo di euro 43.605,00.= (oltre IVA 10%) per un totale di euro 46.965,50.=

Con il presente provvedimento si provvede ad assestare il quadro economico alla luce della contabilità finale e per quanto riguarda le somme a disposizione dell'amministrazione relativamente alle indennità di passaggio e occupazioni.

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	raffronto
A - LAVORI						
A1) Somma urgenza PAT						
condotte	87 918,83 €	85 281,27 €	115 142,22 €	115 142,22 €	133 168,77 €	18 026,55 €
opere edili pozzo	18 747,26 €	18 184,84 €	16 633,64 €	16 633,64 €	13 408,49 €	3 225,14 €
opere elettromeccaniche			43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115 617,46 €	115 617,46 €	110 896,22 €	4 721,24 €
opere idrauliche serbatoio			20 662,84 €	20 662,84 €	20 116,33 €	546,52 €
oneri per la sicurezza	3 582,82 €	3 582,82 €	12 110,14 €	12 110,14 €	2 317,56 €	9 792,58 €
tot A1)	110 248,91 €	107 048,93 €	323 771,30 €	323 771,30 €	323 512,37 €	258,94 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia						
opere edili serbatoio	144 141,44 €	139 817,20 €	53 096,45 €	53 096,45 €	47 291,79 €	5 804,66 €
opere idrauliche serbatoio	24 453,51 €	23 719,90 €	8 717,24 €	8 717,24 €	4 688,75 €	4 028,50 €
oneri per la sicurezza	5 992,97 €	5 992,97 €	485,61 €	485,61 €	10 543,99 €	10 058,38 €
tot A2)	174 587,92 €	169 530,07 €	62 299,31 €	62 299,31 €	62 524,52 €	225,22 €
TOT A (A1+A2)	284 836,83 €	276 579,00 €	386 070,61 €	386 070,61 €	386 036,89 €	33,72 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) Somme a disposizione PAT						
Ribasso su lavori 3%	- €	3 199,98 €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4 920,39 €	4 920,39 €	- €	- €	- €	- €
Fornitura e posa materiale elettrico (iva compresa)	- €	- €	- €	5 453,40 €	5 453,40 €	- €
Alliestimento opere elettromeccaniche	45 900,00 €	43 605,00 €	- €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2 295,00 €	650,00 €	- €	- €	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19 328,32 €	19 328,32 €	37 477,60 €	34 530,56 €	34 530,56 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	1 499,10 €	1 381,22 €	1 381,22 €	- €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16 106,93 €	16 106,93 €	32 442,13 €	32 377,13 €	32 351,24 €	25,89 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7 722,32 €	7 722,32 €	11 874,87 €	11 200,59 €	11 200,59 €	0,00 €
tot B1)	109 751,09 €	112 951,07 €	98 943,71 €	99 942,90 €	99 917,01 €	25,89 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia						
Ribasso su lavori 3%	- €	5 057,85 €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7 901,37 €	7 901,37 €	- €	- €	- €	- €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22 049,80 €	22 049,80 €	7 464,35 €	7 464,97 €	7 464,97 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	298,57 €	298,60 €	298,60 €	- €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18 248,93 €	18 248,93 €	6 229,93 €	6 229,93 €	6 252,45 €	22,52 €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5 044,99 €	5 044,99 €	1 707,84 €	1 707,99 €	1 707,99 €	- €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	- €
tot B2)	55 412,08 €	60 469,93 €	16 985,69 €	15 986,48 €	26 009,01 €	10 022,52 €
TOT B (B1+B2)	165 163,17 €	173 421,00 €	115 929,40 €	115 929,39 €	125 926,02 €	9 996,63 €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220 000,00 €	220 000,00 €	422 715,01 €	423 714,21 €	423 429,38 €	284,83 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230 000,00 €	230 000,00 €	79 285,00 €	78 285,79 €	88 533,53 €	10 247,74 €
TOT A+B	450 000,00 €	450 000,00 €	502 000,01 €	502 000,00 €	511 962,91 €	9 962,91 €

Viste le risultanze dell'assestamento del quadro economico risulta necessario rifinanziare l'opera per l'importo di euro 9.962,91.=

In data 27.11.2024 agli atti prot. n. 22725 il tecnico direttore lavori ing. Dino Visintainer consegnava la contabilità finale riferita all'impresa Bondi srl incaricata con determinazione n. 280 di data 17.11.2023 composta dei seguenti elaborati:

- Relazione del Direttore dei Lavori;
- Tavole di contabilità:
 - a. Planimetria zona bassa 1:250;
 - b. Planimetria zona alta 1:250;
 - c. Particolari schemi rilievi in contraddittorio (scala a vista);
 - d. Scavo di sbancamento serbatoio Cirò 1:100;
 - e. Particolari costruttivi pozzo Cirò 1:50;
 - f. Particolari costruttivi serbatoio Cirò 1:100;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Liste in economia 1-9;
- Sommario registro di contabilità;
- Stato d'avanzamento lavori n. 1 e certificato di pagamento n. 1;
- Stato finale dei lavori;

- Oneri della sicurezza:
 - a. Libretto delle misure – sicurezza;
 - b. Registro di contabilità – sicurezza;
 - c. Stato d'avanzamento lavori n. 1 – sicurezza;
 - d. Stato finale dei lavori – sicurezza;
- Atto aggiuntivo m. 1;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 1;
- Verbale concordamento nuovi prezzi n. 2;
- Certificati;
- Documentazione fotografica.

Ed in medesima data il certificato di regolare esecuzione il quale attesta l'ammontare dei lavori allo stato finale per un importo di euro 342.431,89.= (oltre IVA 10%) per un totale di euro 376.675,08.=

In data 17.12.2024 agli atti prot. 24193 il tecnico ing. Franco Zadra, incaricato per il collaudo statico della struttura del serbatoio con deliberazione n. 28 di data 14.02.2024, consegnava il certificato che riporta l'esito positivo del collaudo statico.

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento le contabilità finali e i certificati di regolare esecuzione dei lavori di *“Somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia”*, nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	CONTABILITA' FINALE	raffronto
A - LAVORI							
A1) Somma urgenza PAT							
condotte	87 918,83 €	85 281,27 €	115 142,22 €	115 142,22 €	133 168,77 €	133 168,77 €	18 026,55 €
opere edili pozzo	18 747,26 €	18 184,84 €	16 633,64 €	16 633,64 €	13 408,49 €	13 408,49 €	3 225,14 €
opere elettromeccaniche			43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	43 605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115 617,46 €	115 617,46 €	110 896,22 €	110 896,22 €	4 721,24 €
opere idrauliche serbatoio			20 662,84 €	20 662,84 €	20 116,33 €	20 116,33 €	546,52 €
oneri per la sicurezza	3 582,82 €	3 582,82 €	12 110,14 €	12 110,14 €	2 317,56 €	2 317,56 €	9 792,58 €
tot A1)	110 248,91 €	107 048,93 €	323 771,30 €	323 771,30 €	323 512,37 €	323 512,37 €	258,94 €
A2) Somma urgenza comune di Predaia							
opere edili serbatoio	144 141,44 €	139 817,20 €	53 096,45 €	53 096,45 €	47 291,79 €	47 291,79 €	5 804,66 €
opere idrauliche serbatoio	24 453,51 €	23 719,90 €	8 717,24 €	8 717,24 €	4 688,75 €	4 688,75 €	4 028,50 €
oneri per la sicurezza	5 992,97 €	5 992,97 €	485,61 €	485,61 €	10 543,99 €	10 543,99 €	10 058,38 €
tot A2)	174 587,92 €	169 530,07 €	62 299,31 €	62 299,31 €	62 524,52 €	62 524,52 €	225,22 €
TOT A (A1+A2)	284 836,83 €	276 579,00 €	386 070,61 €	386 070,61 €	386 036,89 €	386 036,89 €	33,72 €

Sono quindi stati acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Bondi Srl, con sede in Livo (TN), Fraz. Preghena 111 c.f. e p.iva 01373580222 (prot. INPS_42355889 di data 05.09.2024 valido fino al 03.01.2025) il quale risulta regolare e la dichiarazione di correttezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 21126 di data 05.11.2024 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 21893 di data 18.11.2024;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Angeli Idraulica srl con sede in Cloz (TN), Via di S. Stefano 55 c.f. e p.iva 01003760228 (prot. INAIL_46540926 di data 13.11.2024 valido fino al 13.03.2025) il quale risulta regolare e la dichiarazione di correttezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 21703 di data 13.11.2024 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 22544 di data 26.11.2024;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta subappaltatrice Tecnoimpianti Paternoster s.r.l. con sede legale in Via Roma n.82 38012 Predaia (TN) c.f. e p.iva.01099300228, (prot. INAIL_46310507 di data 31.10.2024 valido fino al 28.02.2024) il quale risulta regolare;
- la dichiarazione di correttezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 22118 di data 19.11.2024 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 22569 di data 26.11.2024;
- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta subappaltatrice Agosti Ivano con sede in Livo (TN) fraz. Scanna 26/B c.f. GSTVNI66B14C794I e

p.iva 01785600220, (prot. INAIL_45247822 di data 09.09.2024 valido fino al 07.01.2025) il quale risulta regolare;

- la dichiarazione di correntezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 21154 di data 06.11.2024 con risposta da parte di APAC secondo la quale la dichiarazione non è oggetto di verifica in quanto non risultano lavoratoro alle proprie dipendenze, agli atti sub. prot. n. 21441 di data 11.11.2024;

Con determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 285 di data 17.12.2024 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei lavori di *"Somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia"*, di data 27.11.2024 agli atti prot. n. 22725 redatti dal direttore lavori ing. Dino Visintainer debitamente sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice Bondi srl.

Con deliberazione giunta n. 170 di data 03.09.2025 veniva affidato l'incarico per lo svolgimento delle pratiche per la richiesta di concessione idrica per il pozzo Cirò nell'ambito dell'opera in oggetto all'ing. Dino Visintainer della BSV SOCIETA' DI INGEGNERIA SRL, con sede in Predaia (TN), via Roma n. 60, c.f. e p.i. 01961630223, per un corrispettivo di euro 3.300,00.=, + oneri previdenziali 4% e IVA 22%, quindi per un totale di euro 4.187,04.=.

Con medesima delibera veniva assestato il quadro economico nelle seguenti risultanze finali:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	CONTABILITA' FINALE	ASSESTAMENTO n. 3	RAFFRONTO
A - LAVORI								
A1) Somma urgenza PAT condotta	87.918,89 €	85.281,27 €	115.142,22 €	115.142,22 €	133.168,77 €	133.168,77 €	133.168,77 €	- €
opere edili pozzo	18.747,26 €	18.184,84 €	16.633,64 €	16.633,64 €	13.408,49 €	13.408,49 €	13.408,49 €	- €
opere elettromeccaniche			43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115.617,46 €	115.617,46 €	110.896,22 €	110.896,22 €	110.896,22 €	- €
opere idrauliche serbatoio			20.662,84 €	20.662,84 €	20.116,33 €	20.116,33 €	20.116,33 €	- €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €	3.582,82 €	12.110,14 €	12.110,14 €	2.317,56 €	2.317,56 €	2.317,56 €	- €
tot A1)	110.248,91 €	107.048,93 €	323.771,30 €	323.771,30 €	323.512,37 €	323.512,37 €	323.512,37 €	- €
A2) Somma urgenza comune di Predaia								- €
opere edili serbatoio	144.141,44 €	139.817,20 €	53.096,45 €	53.096,45 €	47.291,79 €	47.291,79 €	47.291,79 €	- €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €	23.719,90 €	8.717,34 €	8.717,34 €	4.688,75 €	4.688,75 €	4.688,75 €	- €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €	5.992,97 €	485,61 €	485,61 €	10.543,99 €	10.543,99 €	10.543,99 €	- €
tot A2)	174.587,92 €	169.530,07 €	62.299,31 €	62.299,31 €	62.524,52 €	62.524,52 €	62.524,52 €	- €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €	276.579,00 €	386.070,61 €	386.070,61 €	386.036,89 €	386.036,89 €	386.036,89 €	- €
B - SOMME A DISPOSIZIONE								
B1) Somme a disposizione PAT								- €
Ribasso su lavori 3%	- €	3.199,96 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €	4.920,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fornitura e posa materiale elettrico (Iva compresa)	- €	- €	- €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	- €
Alliestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €	43.605,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2.295,00 €	650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Prova di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
Spese tecniche su lavori, Imprevisti e Indennità terreni	19.328,32 €	19.328,32 €	37.477,60 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	1.489,10 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	- €
IVA 10% su lavori A1, Imprevisti e allestimento	16.106,99 €	16.106,99 €	32.442,13 €	32.377,13 €	32.351,24 €	32.351,24 €	32.351,24 €	- €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €	7.722,32 €	11.874,87 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.200,59 €	- €
tot B1)	109.751,09 €	112.951,07 €	98.943,71 €	99.942,90 €	99.917,01 €	99.917,01 €	99.917,01 €	- €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia								- €
Ribasso su lavori 3%	- €	5.057,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €	7.901,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Indennità di passaggio, danni ecciva compresa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	5.812,96 €	4.187,04 €
Spese tecniche su lavori, Imprevisti e Indennità terreni	22.049,80 €	22.049,80 €	7.464,35 €	7.464,97 €	7.464,97 €	7.464,97 €	10.764,97 €	3.300,00 €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	298,57 €	298,60 €	298,60 €	298,60 €	430,60 €	132,00 €
IVA 10% su lavori e Imprevisti A2	18.248,99 €	18.248,99 €	6.229,93 €	6.229,93 €	6.252,45 €	6.252,45 €	6.252,45 €	- €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €	5.044,99 €	1.707,84 €	1.707,99 €	1.707,99 €	1.707,99 €	2.463,03 €	755,04 €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	- €
tot B2)	55.412,06 €	60.469,93 €	16.985,69 €	15.986,48 €	26.009,01 €	26.009,01 €	26.009,01 €	- €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €	173.421,00 €	115.929,40 €	115.929,39 €	125.926,02 €	125.926,02 €	125.926,02 €	- €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €	220.000,00 €	422.715,01 €	423.714,21 €	423.429,38 €	423.429,38 €	423.429,38 €	- €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDAIA (A2+B2)	230.000,00 €	230.000,00 €	79.285,00 €	78.285,79 €	88.533,53 €	88.533,53 €	88.533,53 €	- €
TOT A+B	450.000,00 €	450.000,00 €	502.000,01 €	502.000,00 €	511.962,91 €	511.962,91 €	511.962,91 €	- €

In data 16.12.2025 è pervenuta, a protocollo comunale n. 23744, la nota di quantificazione dei danni relativi all'occupazione delle pp.ffa. 537 (per 34,00 m²) - 539 (per 80,00 m²) in c.c. Priò (Determinazione del Dirigente dd. 10 aprile 2024 n. 3520) di proprietà dei signori Ida Prantil e Luca Sandri interessate dai lavori in oggetto, determinata ai sensi della vigente L.P. 19.02.1993, n. 6., che ammonta ad euro 1.585,00.=.

Dalla certificazione effettuata dal Direttore Lavori, ing. Dino Visintainer, risulta che i lavori sono stati ultimati in data 14/11/2024 e che l'occupazione delle porzioni delle pp.ffa. 537 e 539 C.C. Priò si sia protratta per numero 9 mesi;

Pertanto si riconosce ai signori proprietari delle pp.ffa. 537 e 539 C.C. Priò anche l'indennità per l'occupazione temporanea per esigenze di cantiere delle porzioni delle summenzionate pp.ffa., quantificata

nell’importo di euro 205,20 (mq. 114 x € 2,40/annui / 12 mesi x 9 mesi), da assegnare pro quota a ciascuno dei proprietari interessati (50% cadauno, pari ad euro 102,60);

Con determinazione del responsabile servizio lavori pubblici, cantiere e patrimonio n.6 di data 14.01.2025 venivano quindi liquidate di cui sopra.

Con il presente provvedimento si provvede all’approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell’opera come da seguente quadro riepilogativo, dal quale si evidenzia un’economia di spesa pari ad € 4.116,84.=:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	CONTABILITA' FINALE	ASSESTAMENTO n.3	RENDICONTO	RAFFRONTO
A - LAVORI									
A1) Somma urgenza PAT									
condotte	87.918,83 €	85.281,27 €	115.142,22 €	115.142,22 €	133.168,77 €	133.168,77 €	133.168,77 €	133.168,77 €	- €
opere edili pozzo	18.747,26 €	18.184,84 €	16.633,64 €	16.633,64 €	13.408,49 €	13.408,49 €	13.408,49 €	13.408,49 €	- €
opere elettromeccaniche			43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115.617,46 €	115.617,46 €	110.896,22 €	110.896,22 €	110.896,22 €	110.896,22 €	- €
opere idrauliche serbatoio			20.662,84 €	20.662,84 €	20.116,33 €	20.116,33 €	20.116,33 €	20.116,33 €	- €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €	3.582,82 €	12.110,14 €	12.110,14 €	2.317,56 €	2.317,56 €	2.317,56 €	2.317,56 €	- €
tot A1)	110.248,91 €	107.048,99 €	323.771,30 €	323.771,30 €	323.512,37 €	323.512,37 €	323.512,37 €	323.512,37 €	- €
A2) Somma urgenza comune di Predala									
opere edili serbatoio	144.141,44 €	139.817,20 €	53.096,45 €	53.096,45 €	47.291,79 €	47.291,79 €	47.291,79 €	47.291,79 €	- €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €	23.719,90 €	8.717,24 €	8.717,24 €	4.688,75 €	4.688,75 €	4.688,75 €	4.688,75 €	- €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €		485,61 €	485,61 €	10.543,99 €	10.543,99 €	10.543,99 €	10.543,99 €	- €
tot A2)	174.587,92 €	169.530,07 €	62.299,31 €	62.299,31 €	62.524,52 €	62.524,52 €	62.524,52 €	62.524,52 €	- €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €	276.579,00 €	386.070,61 €	386.070,61 €	386.036,89 €	386.036,89 €	386.036,89 €	386.036,89 €	- €
B - SOMME A DISPOSIZIONE									
B1) Somme a disposizione PAT									
Ribasso su lavori 3%	- €	3.199,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €	4.920,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fornitura e posa materiale elettrico (iva compresa)	- €	- €	- €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	- €
Allestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €	43.605,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2.295,00 €	650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	14.994,00 €	6,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevidi e indennità terreni	19.328,32 €	19.328,32 €	37.477,60 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	1.499,10 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	- €
IIVA 10% su lavori A1, imprevidi e allestimento	16.106,93 €	16.106,93 €	32.442,13 €	32.377,13 €	32.351,24 €	32.351,24 €	32.351,24 €	32.351,24 €	- €
IIVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €	7.722,32 €	11.874,87 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.199,27 €	1,32 €
tot B1)	109.751,09 €	112.951,07 €	98.943,71 €	99.942,90 €	99.917,01 €	99.917,01 €	99.917,01 €	99.909,69 €	7,32 €
B2) Somme a disposizione comune di Predala									
Ribasso su lavori 3%	- €	5.057,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €	7.901,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	10.000,00 €	5.812,96 €	1.790,20 €	4.022,76 €	- €
Spese tecniche su lavori, imprevidi e indennità terreni	22.049,80 €	22.049,80 €	7.464,35 €	7.464,97 €	7.464,97 €	10.764,97 €	10.696,59 €	68,38 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	298,57 €	298,60 €	298,60 €	430,60 €	427,86 €	2,74 €	- €
IIVA 10% su lavori e imprevidi A2	18.248,93 €	18.248,93 €	6.229,93 €	6.229,93 €	6.252,45 €	6.252,45 €	6.252,45 €	6.252,45 €	- €
IIVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €	5.044,99 €	1.707,84 €	1.707,99 €	1.707,99 €	2.463,03 €	2.447,38 €	15,65 €	- €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	- €
tot B2)	55.412,08 €	60.469,93 €	16.985,69 €	15.986,48 €	26.009,01 €	26.009,01 €	21.899,49 €	4.109,52 €	
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €	173.421,00 €	115.929,40 €	115.929,39 €	125.926,02 €	125.926,02 €	121.809,18 €	4.116,84 €	
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €	220.000,00 €	422.715,01 €	423.714,21 €	423.429,38 €	423.429,38 €	423.429,38 €	423.429,38 €	7,32 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDALA (A2+B2)	230.000,00 €	230.000,00 €	79.285,00 €	78.285,79 €	88.533,53 €	88.533,53 €	84.424,01 €	4.109,52 €	
TOT A+B	450.000,00 €	450.000,00 €	502.000,01 €	502.000,00 €	511.962,91 €	511.962,91 €	507.846,07 €	4.116,84 €	

Premesso e rilevato quanto sopra;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Vista la relazione che precede;

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che detta la disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;

Visto il d. lgs. n. 36 del 2023 " nuovo *Codice dei contratti pubblici*";

Visto l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il D.M. del 23 giugno 2022 n. 256 del Ministero della Transizione Ecologica, indicante i “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 54 del 29 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, il DUP 2026-2028, e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 1 del 7 gennaio 2026;
- lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto sindacale n. 25 di data 31.12.2025, avente ad oggetto “*Nomina responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del Comune di Predaia*”;
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 1 del 7 gennaio 2026;

DETERMINA

1. di **liquidare e pagare**, a seguito della consegna di tutti gli elaborati previsti dal contratto per la redazione di tutte le pratiche necessarie alla richiesta di concessione idrica per il pozzo denominato Cirò, a saldo delle spettanze di incarico affidate con deliberazione n.170 del 03.09.2025 la somma di euro 3.300,00.=, + oneri previdenziali 4% e IVA 22%, quindi per un totale di euro 4.187,04.= dietro presentazione di regolare fattura;
2. di **dare atto** che la somma di cui al punto 1) risulta impegnata sull’impegno n. 342 al capitolo 2545100 denominato “Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA” Titolo 9 programma 4 titolo 2 dell’esercizio 2026 del PEG 2026-2028, dando atto che al spesa è esigibile entro il 31.12.2026;
3. di **approvare** il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei “*Somma urgenza per l'allacciamento alla rete acquedottistica comunale di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative presenti sul territorio comunale a seguito della carenza idrica nel Comune di Predaia*” nei seguenti importi finali:

DESCRIZIONE	ESECUTIVO	CONTRATTI	VARIANTE N.1	ASSESTAMENTO n. 1	ASSESTAMENTO n. 2	CONTABILITA' FINALE	ASSESTAMENTO n.3	RENDICONTO	RAFFRONTO
A - LAVORI									
A1) Somma urgenza PAT									
condotte	87.918,83 €	85.281,27 €	115.142,22 €	115.142,22 €	133.168,77 €	133.168,77 €	133.168,77 €	133.168,77 €	- €
opere edili pozzo	18.747,26 €	18.184,84 €	16.633,64 €	16.633,64 €	13.408,49 €	13.408,49 €	13.408,49 €	13.408,49 €	- €
opere elettromeccaniche			43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	43.605,00 €	- €
opere edili serbatoio			115.617,46 €	115.617,46 €	110.896,22 €	110.896,22 €	110.896,22 €	110.896,22 €	- €
opere idrauliche serbatoio			20.662,84 €	20.662,84 €	20.116,33 €	20.116,33 €	20.116,33 €	20.116,33 €	- €
oneri per la sicurezza	3.582,82 €	3.582,82 €	12.110,14 €	12.110,14 €	2.317,56 €	2.317,56 €	2.317,56 €	2.317,56 €	- €
tot A1)	110.248,91 €	107.048,93 €	323.771,30 €	323.771,30 €	323.512,37 €	323.512,37 €	323.512,37 €	323.512,37 €	- €
A2) Somma urgenza comune di Predaia									
opere edili serbatoio	144.141,44 €	139.817,20 €	53.096,45 €	53.096,45 €	47.291,79 €	47.291,79 €	47.291,79 €	47.291,79 €	- €
opere idrauliche serbatoio	24.453,51 €	23.719,90 €	8.717,24 €	8.717,24 €	4.688,75 €	4.688,75 €	4.688,75 €	4.688,75 €	- €
oneri per la sicurezza	5.992,97 €	5.992,97 €	485,61 €	485,61 €	10.543,99 €	10.543,99 €	10.543,99 €	10.543,99 €	- €
tot A2)	174.587,92 €	169.530,07 €	62.299,31 €	62.299,31 €	62.524,52 €	62.524,52 €	62.524,52 €	62.524,52 €	- €
TOT A (A1+A2)	284.836,83 €	276.579,00 €	386.070,61 €	386.070,61 €	386.036,89 €	386.036,89 €	386.036,89 €	386.036,89 €	- €
B - SOMME A DISPOSIZIONE									
B1) Somme a disposizione PAT									
Ribasso su lavori 3%	- €	3.199,98 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A1	4.920,39 €	4.920,39 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Fornitura e posa materiale elettrico (iva compresa)	- €	- €	- €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	5.453,40 €	- €
Alliestimento opere elettromeccaniche	45.900,00 €	43.605,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ribasso su allestimento 5%	- €	2.295,00 €	650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Prove di pompaggio ed indagini geologiche	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	14.994,00 €	6,00 €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	19.328,32 €	19.328,32 €	37.477,60 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	34.530,56 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A1	773,13 €	773,13 €	1.499,10 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	1.381,22 €	- €
IVA 10% su lavori A1, imprevisti e allestimento	16.106,93 €	16.106,93 €	32.442,13 €	32.377,13 €	32.351,24 €	32.351,24 €	32.351,24 €	32.351,24 €	- €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	7.722,32 €	7.722,32 €	11.874,87 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.200,59 €	11.199,27 €	1,32 €
tot B1)	109.751,09 €	112.951,07 €	98.943,71 €	99.942,90 €	99.917,01 €	99.917,01 €	99.909,69 €	99.909,69 €	7,32 €
B2) Somme a disposizione comune di Predaia									
Ribasso su lavori 3%	- €	5.057,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Imprevisti su A2)	7.901,37 €	7.901,37 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Indennità di passaggio, danni ecc iva compresa	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	10.000,00 €	5.812,96 €	1.790,20 €	4.022,76 €	- €
Spese tecniche su lavori, imprevisti e indennità terreni	22.049,80 €	22.049,80 €	7.464,35 €	7.464,97 €	7.464,97 €	10.764,97 €	10.696,59 €	68,38 €	- €
Cassa 4% su spese tecniche A2)	881,99 €	881,99 €	298,57 €	298,60 €	298,60 €	430,60 €	427,86 €	2,74 €	- €
IVA 10% su lavori e imprevisti A2	18.248,93 €	18.248,93 €	6.229,93 €	6.229,93 €	6.252,45 €	6.252,45 €	6.252,45 €	6.252,45 €	- €
IVA 22% su spese tecniche e cassa	5.044,99 €	5.044,99 €	1.707,84 €	1.707,99 €	2.463,03 €	2.463,03 €	2.447,38 €	15,65 €	- €
Contributo ANAC	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	285,00 €	- €
tot B2)	55.412,08 €	60.469,93 €	16.985,69 €	15.986,48 €	26.009,01 €	26.009,01 €	21.899,49 €	4.109,52 €	- €
TOT B (B1+B2)	165.163,17 €	173.421,00 €	115.929,40 €	115.929,39 €	125.926,02 €	125.926,02 €	121.809,18 €	4.116,84 €	- €
TOT SOMMA URGENZA PAT (A1+B1)	220.000,00 €	220.000,00 €	422.715,01 €	423.714,21 €	423.429,38 €	423.429,38 €	423.429,38 €	423.429,38 €	7,32 €
TOT SOMMA URGENZA COMUNE DI PREDALIA (A2+B2)	230.000,00 €	230.000,00 €	79.285,00 €	78.285,79 €	88.533,53 €	88.533,53 €	84.424,01 €	4.109,52 €	- €
TOT A+B	450.000,00 €	450.000,00 €	502.000,01 €	502.000,00 €	511.962,91 €	511.962,91 €	507.846,07 €	4.116,84 €	- €

- di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario a ridurre di euro 3.985,67.= la prenotazione n. 316 e di euro 131,17 la prenotazione n. 304 per complessivi euro 4.116,84 corrispondenti all'economia di spesa realizzata al capitolo 2545100 denominato "Lavori di somma urgenza per allacciamento alla rete dell'acquedotto di altre fonti di approvvig. per carenza idrica - rilevante IVA" Titolo 9 programma 4 titolo 2 dell'esercizio 2026 del PEG 2026-2028, dando atto che al spesa è esigibile entro il 31.12.2026;
- di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario a ridurre di euro 131,17= l'accertamento n. 68 e di euro 3.985,67 l'accertamento n. 78 per complessivi euro 4.116,84 al cap. 253015 denominato "Canoni aggiuntivi Bim" esercizio 2026 del PEG 2026-2028;
- di **dare atto** che la spesa è stata interamente finanziata con mezzi propri dell'Amministrazione, in attesa del perfezionamento dell'iter istruttorio per il conseguimento del contributo da parte della P.A.T., ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9 e ss.mm.;
- di **dare atto** che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera pari ad euro 507.846,07.= risulta finanziata come segue:
 - per euro 150.000,00 con avanzo di amministrazione per investimenti;
 - per euro 300.000,00 con avanzo di amministrazione disponibile
 - per euro 25.000,00.= al capitolo di PEG 190006 denominato "Budget di legislatura 2020 - 2025" (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1)
 - per euro 15.292,61.= al capitolo 190011 "Trasferimento sul fondo investimenti minori" (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1)
 - per euro 15.883,16.= al capitolo 253015 "Canoni aggiuntivi BIM" (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1)
 - per euro 1.670,30.= al capitolo di PEG 253014 denominato " Contributo del BIM sul Piano di Vallata quinquennio 2021 - 2026" (Titolo 4, Tipologia 200, Categoria 1)
- di **trasmettere** la presente determinazione al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento ai fini della rendicontazione dei contributi concessi con determinazioni del dirigente di servizio n.443 di data 19.01.2024 e n.14390 di data 19.12.2024;
- di **dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
- che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs 02.07.2010 n,ro 104.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bondi' Francesca in data 16/01/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 23**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio**

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE DI ALTRE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ALTERNATIVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DELLA CARENZA IDRICA NEL COMUNE DI PREDAIA - CODICE CUP C42E23000510007. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO PER LE PRATICHE DI RICHIESTA DELLA CONCESSIONE IDRICA PER IL POZZO CIRÒ AL TECNICO ING. DINO VISINTAINER CON STUDIO TECNICO IN PREDAIA (TN) CODICE CIG B8178FCCDF. APPROVAZIONE DEL PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA.**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 16/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Fabrizio Barbi