



# COMUNE DI PREDAIÀ

Provincia di Trento

## SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

### DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile

N. 8 di data 21/01/2020

(Num.Gen. 12)

Oggetto: "Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale". CODICE CUP: C47H19001060003. Approvazione rendicontazione della spesa complessiva sostenuta.

Assunta da:

Predaia, 21 gennaio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ossanna Franco

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).*

**OGGETTO:** “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale”.

**CODICE CUP:** C47H19001060003.

**Approvazione rendicontazione della spesa complessiva sostenuta.**

**Premesse:**

Visti e richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 141 di data 27/06/2019 avente ad oggetto: “Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di una parte della piazzetta della frazione di Taio del comune di Predaia. Affido all’ing. Diego Cattani (CIG Z0C28FF52D) dell’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori ed assistenza alla rendicontazione e al geologo Berti Lino (CIG Z8B28FF612) dell’incarico di supervisione ai lavori di video ispezione e redazione dello studio geologico e geotecnico.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 di data 18/07/2019 avente ad oggetto: “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale.” – Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo, affidamento dei lavori e rideterminazione degli incarichi. CODICE CUP: C47H19001060003.

Visto e richiamato il quadro economico dell’opera, come riportato nella deliberazione della Giunta Comunale n. 162 di data 18/07/2019, nei seguenti importi:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	RAFFRONTO
<b>IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA</b>	€ 30.085,52	€ 27.392,87	-€ 2.692,65
Oneri per la sicurezza	€ 1.414,48	€ 1.414,48	€ 0,00
<b>A - TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 31.500,00</b>	<b>€ 28.807,35</b>	<b>-€ 2.692,65</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
Imprevisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Recupero del ribasso d’asta		€ 2.692,65	€ 2.692,65
Incarichi di monitoraggio	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 0,00
Spese tecniche 15% sui lavori con p.s.c.	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 0,00
Contributo c.n.p.a. 4%	€ 189,00	€ 189,00	€ 0,00
Iva su spese tecniche e contributo 4%	€ 1.081,08	€ 1.081,08	€ 0,00
Iva su incarichi di monitoraggio 22%	€ 534,60	€ 534,60	€ 0,00
Iva sui lavori e imprevisti 22%	€ 7.370,00	€ 7.370,00	€ 0,00
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 18.329,68</b>	<b>€ 21.022,33</b>	<b>€ 2.692,65</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 0,00</b>

Visti e richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 di data 18/07/2019 in cui si riporta l’esito del sondaggio informale con aggiudicataria la ditta Tersystem con sede in Cavedago (CIG Z0D2935929);
- il certificato di consegna ed inizio lavori di data 01.07.2019;
- il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 di data 10.07.2019 con cui si concordavano n. 7 nuovi prezzi, assunto al protocollo comunale n. 13457 dd. 10/07/2019;
- il verbale di sospensione dei lavori di data 17.07.2019;
- il verbale di ripresa dei lavori di data 29.07.2019;
- il certificato di ultimazione dei lavori di data 31.07.2019;

Atteso che in data 09.08.2019 al prot. n. 15327 veniva depositata la relazione geologica-tecnica di assistenza ai lavori del geologo Lino Berti completa sia delle analisi preliminari (videoispezioni e georadar) sia dell’assistenza in fase esecutiva (iniezioni);

Atteso che in data 19.08.2019 veniva predisposta dall’ing. Diego Cattani la contabilità finale dei lavori di “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale”, completa di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa in materia, agli atti prot. n. 17721 di data 17.09.2019;

Vista la relazione sul conto finale redatta in data 19.08.2019 dall'ing. Diego Cattani;

Preso atto della richiesta di integrazioni del Servizio Prevenzione Rischi di data 27.08.2019 prot. n. 16839/A;

Vista la determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio n. 184 dd. 26.09.2019 con la quale si approvavano gli atti di contabilità finale dei lavori relativi agli “Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale” di data agosto 2019, agli atti prot. n. 17721 di data 17.09.2019, redatti dal Direttore dei Lavori ing. Diego Cattani, debitamente sottoscritti dall’impresa Tersystem con sede in Cavedago ed il certificato di regolare esecuzione di data 09.09.2019 attestante che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l’importo complessivo di Euro 28.587,95;

Con atto di liquidazione n. 63 dd. 11.11.2019 del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio si saldava la Fatt. n. 44/E dd. 30.10.2019, emessa dalla ditta Tersystem S.r.l., mediante attestazione di conformità e congruità dei prezzi e corrispondenza della qualità e quantità delle forniture accertata dal Direttore dei Lavori ing. Federico Anzelini per l’importo complessivo di Euro 34.877,30.=.

Ciò premesso,

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO**

Visti:

- la Legge Provinciale di data 10 settembre 1993, n. 26 e s.m.i. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale ed il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 9-84/Leg. in data 11 maggio 2012;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che detta norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE, 2014/24/CE e 2014/25/CE ed il regolamento di esecuzione ed attuazione, tuttora vigente, approvato con D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, in particolare al Titolo IV “Responsabilità, controlli e disposizioni in materia contabile”, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 9.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42);
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- il Regolamento di attuazione dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m. per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la L.P. 19.07.1990 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 52 di data 28/11/2018 e pubblicato sul supplemento n. 3 al BUR n. 49 del 06/12/2018, in vigore dal 03/01/2019;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 14 del 23 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2019-2021, il bilancio di previsione triennale 2019-2021 e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 8 del 24 gennaio 2019 e per la parte programmatica con delibera giuntale n. 35 del 21 febbraio 2019;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 25 del 23/08/2017 avente ad oggetto “Individuazione dei responsabili dei Servizi in gestione associata obbligatoria”;

- del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 8 del 24 gennaio 2019 e con delibera giuntale n. 35 del 21 febbraio 2019 per la parte programmatica;

## DETERMINA

- 1) di **approvare** il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione degli “**Interventi di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 della frazione di Taio a seguito di improvviso cedimento del manto stradale**” CUP: **C47H19001060003**, nei seguenti importi finali:

DESCRIZIONE	PROGETTO	CONTRATTO	RENDICONTO	RAFFRONTO
<b>IMPORTO LAVORI SOMMA URGENZA</b>	€ 30.085,52	€ 27.392,87	€ 27.787,67	€ 394,80
Oneri per la sicurezza	€ 1.414,48	€ 1.414,48	€ 800,28	-€ 614,20
<b>A - TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 31.500,00</b>	<b>€ 28.807,35</b>	<b>€ 28.587,95</b>	-€ 219,40
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
Imprevisti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	-€ 2.000,00
ribasso d'asta		€ 2.692,65	€ 0,00	-€ 2.692,65
Incarichi di monitoraggio	€ 2.430,00	€ 2.430,00	€ 2.380,00	-€ 50,00
Spese tecniche 15% sui lavori con p.s.c.	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 4.725,00	€ 0,00
Contributo c.n.p.a. 4% per ing e 2% per geologo	€ 189,00	€ 189,00	€ 150,10	-€ 38,90
Iva su spese tecniche e contributi	€ 1.081,08	€ 1.081,08	€ 1.072,52	-€ 8,56
Iva su incarichi di monitoraggio 22%	€ 534,60	€ 534,60	€ 523,60	-€ 11,00
Iva sui lavori e imprevisti 22%	€ 7.370,00	€ 7.370,00	€ 6.289,35	-€ 1.080,65
<b>B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 18.329,68</b>	<b>€ 21.022,33</b>	<b>€ 15.140,57</b>	<b>-€ 5.881,76</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A + B)</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 49.829,68</b>	<b>€ 43.728,52</b>	<b>-€ 6.101,16</b>

- 2) di **dare atto** che la realizzazione dell'opera ha evidenziato un'economia finale sull'investimento pari ad € 6.101,16;
- 3) di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario a ridurre al cap. 23584 denominato “Lavori di somma urgenza per la sistemazione di una parte della piazzetta p.f. 5/2 CC Taio” Titolo 2 missione 10 programma 5 dell'esercizio 2019 del PEG 2019/2021, la somma di € 267,67 sull'imp. 876 e la prenotazione n. 143 pari ad € 5.833,49;
- 4) di **dare atto** che la presente determinazione verrà trasmessa al Servizio Finanziario ed è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile a cura del Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato;
- 5) di **dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
  - in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.