



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio

DETERMINAZIONE **del Funzionario Responsabile**

N. 184 di data 11/07/2025

(Num. Gen. 363)

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI DARDINE E MOLLARO - CODICE CUP C46F25000110003. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA BRIDA RENZO, CON SEDE IN PREDAIA (TN) CODICE CIG B67A6EB040. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO AL TECNICO GEOL. LINO BERTI, CODICE CIG B5F3759DFB.**

Predaia, 11/07/2025

Il Responsabile del Servizio
Claudio Baldessari

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI DARDINE E MOLLARO - CODICE CUP C46F25000110003. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA BRIDA RENZO, CON SEDE IN PREDAIA (TN) CODICE CIG B67A6EB040. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO AL TECNICO GEOL. LINO BERTI, CODICE CIG B5F3759DFB.

Relazione.

Nella giornata del 28.01.2025, a seguito dei fenomeni atmosferici intensi che hanno interessato il territorio comunale di Predaia, l'Amministrazione comunale è stata allertata in merito al cedimento del sottofondo della strada comunale identificata dalla p.f. 441 C.C. Dardine (frazione del comune amministrativo di Predaia).

Il personale del servizio tecnico comunale, assieme a quello del cantiere comunale e ai vigili del fuoco volontari di Taio sono subito giunti sul posto al fine di valutare la situazione ed adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'incolumità pubblica. L'acqua ha di fatto creato uno smottamento di terra che ha invaso la strada comunale per alcune decine di metri rendendo di fatto impraticabile e pericolosa la strada sita sulla p.f. 441 C.C. Dardine.

Prontamente si è provveduto a segnalare telefonicamente l'accaduto anche al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza del Provincia Autonoma di Trento, con cui è stato concordato un primo sopralluogo per il giorno 28.01.2025, da parte del geol. Paolo Campedel, del servizio Geologico della PAT. Contestualmente si è emessa ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura della strada interessata dallo smottamento.

In data 30.01.2025 è stato condotto quindi un sopralluogo alla presenza di:

- Sig. Giancarlo Melchiori, Assessore comunale;
- Dott.ssa Giuliana Cova, Sindaca del Comune di Predaia
- ing. Andrea Rubin Pedrazzo, funzionario del Servizio Provinciale Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento;

ed è stato confermato che:

- le intense piogge hanno causato l'erosione del piede della rampa a sostegno della sottostante viabilità pubblica identificata dalla p.f. 441 C.C. Dardine;
- lo smottamento interessa la p.f. 165 C.C. Dardine di proprietà della Frazione di Dardine, in gestione all'ASUC di Dardine;
- il movimento del terreno ha trascinato a valle terra, detriti e piante, che hanno invaso la strada comunale;
- la viabilità pubblica risulta del tutto impraticabile ed interrotta dall'evento franoso;
- la viabilità pubblica interessata dallo smottamento è interrotta sulla strada comunale che da Mollaro conduce all'abitato di Dardine.

Come concordato con l'ing. Andrea Rubin Pedrazzo, si è reso necessario provvedere, con la massima urgenza:

- a contattare un'impresa con adeguate competenze, disposta ad eseguire gli interventi necessari nel più breve tempo possibile;
- a liberare e sgomberare dalla terra, dai detriti e dalle piante cadute sulla sede stradale della p.f. 441 C.C. Dardine;
- a ripristinare la percorribilità della viabilità comunale;
- a mettere in sicurezza il versante della p.f. 165 C.C. Dardine, al fine di evitare ulteriori fenomeni di franamento di materiale terroso a valle, sul sedime della sottostante carreggiata stradale;
- ad adottare le misure necessarie per frenare lo smottamento lungo il versante della p.f. 165 C.C. Dardine, al fine di garantire il transito in sicurezza lungo la sottostante viabilità pubblica;

In data 04.02.2025 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo, alla presenza di:

- Sig. Giancarlo Melchiori, Assessore comunale;
- ing. Andrea Rubin Pedrazzo, funzionario del Servizio Provinciale Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento;
- dott. Claudio Baldessari, Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune;
- geom. Emiliano Zadra, Tecnico del Servizio Lavori pubblici del Comune;
- dott.geol. Lino Berti, professionista designato dal Comune;
- sig. Renzo Brida, titolare della ditta Brida Scavi;

ed è stato preso atto che:

- sono stati eseguiti i lavori urgenti di sgombero e pulizia del sedime della strada comunale interrotta dallo smottamento dd. 28.01.2025;
- sono in corso di valutazione le modalità tecnico operative per l'adozione delle misure necessarie per la messa in sicurezza dell'area;
- permane la necessità di mantenere chiusa al traffico la viabilità comunale, ai fini di evitare condizioni di potenziale pericolo;

In data 07.02.2025, prot. n. 2558, è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento il Verbale di Somma urgenza redatto dal Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio che evidenzia l'importo stimato per i lavori quantificato in complessivi Euro 50.000,00 oneri e somme a disposizione compresi.

Come primo intervento sono stati contattati il geol. Lino Berti e la ditta Brida Renzo i quali si sono resi disponibili in tempi rapidi a poter seguire e realizzare l'intervento di sgombero e pulizia della strada e messa in sicurezza dell'area.

Successivamente è stata pertanto incaricata, per le vie brevi, la ditta Renzo Brida per l'esecuzione dei lavori, il geol. Lino Berti per la redazione della perizia, comprensiva di quella geologica e geotecnica e direzione dei lavori.

Il *“Verbale di sopralluogo ed accertamento”* a firma dell'ing. Andrea Rubin Pedrazzo del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento) di data 14 febbraio 2025 (prot. nr. S033/2025/130689) è stato trasmesso in data 17 febbraio 2025 al Comune di Predaia e registrato al protocollo generale al nr. 3086 di data 17.02.2025.

Con Delibera della Giunta comunale n. 45 di data 07.03.2025 è stato approvato il verbale di somma urgenza per i lavori di *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro”* e sono stati regolarizzati i seguenti incarichi:

- Incarico tecnico per la redazione della perizia, comprensiva di quella geologica e geotecnica, e direzione dei lavori al dott. geol. Lino Berti, dello studio LB geologia applicata con sede in Denno (TN), via Severini 33, p.i. 01224660223 e c.f. BRTLNI62L07C794P, per l'importo di euro 4.200,00.= oltre a cassa previdenziale 4% e IVA 22%, quindi per un totale di euro 5.328.96.=, con un ribasso offerto del 20%, come da preventivo, agli atti prot. n. 4597 di data 06.03.2025.
- Incarico per l'esecuzione dei lavori alla ditta Brida Renzo, con sede in Predaia (TN), Via Metodio Ottolini, n. 8 fraz. Tres, Cod. Fiscale BRDRNZ63E18C794O e P. IVA 01585340225, la quale ha offerto un ribasso 0.1%, con nota pervenuta agli uffici comunali, prot. n. 2558 di data 07.02.2025 calcolato sull'importo presunto dei lavori pari a euro 35.000,00.= (IVA 22% esclusa), quindi per un importo probabile di euro 34.966,60.= oltre IVA 22% quindi per un totale di euro 42.659,25.=.

In data 11.03.2025 è stata trasmessa dal tecnico incaricato, geol. Lino Berti, la perizia di somma urgenza, agli atti sub. prot. n. 4955 di data 12.03.2025 che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA
A - LAVORI	
a1) Lavori	33 397,87 €
a2) Oneri per la sicurezza	818,61 €
TOT A	34 216,48 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) imprevisti	1 710,82 €
b2) spese tecniche	4 105,98 €
b3) cassa su prog e DL (4% di b3)	164,24 €
b4) iva 22% su b3 e b4 (22% di b3+b4)	939,45 €
b5) iva 22% su A e b1	7 904,01 €
TOT B	14 824,49 €
TOTALE A+B	49 040,97 €

La perizia di somma urgenza si compone dei seguenti elaborati:

- Elenco allegati;
- Verbale di somma urgenza;
- Relazione geologico-geotecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo – sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Tavola di progetto.

Dal quadro economico redatto sulla base del computo metrico estimativo del tecnico incaricato (prezziario PAT 2025) risulta evidente come le cifre stimate per l'esecuzione dei lavori nel verbale di somma urgenza siano sufficienti a coprire tutte le spese per la realizzazione delle opere in progetto. L'importo dell'opera risulta essere quindi di complessivi euro 49.040,97.= di cui euro 34.216,48.= per lavori ed euro 14.824,49.= per somme a disposizione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 52 di data 12.03.2025 è stata approvata in linea tecnica la suddetta perizia, agli atti sub. prot. n. 4955 di data 12.03.2025.

Con determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 74 di data 01.04.2025 è stata approvata a tutti gli effetti la perizia tecnica relativa ai "*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*", redatta dal tecnico incaricato geol. Lino Berti agli atti prot. n. 4955 di data 12.03.2025, che espone il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA
A - LAVORI	
a1) Lavori	33 397,87 €
a2) Oneri per la sicurezza	818,61 €
TOT A	34 216,48 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) imprevisti	1 710,82 €
b2) spese tecniche	4 105,98 €
b3) cassa su prog e DL (4% di b3)	164,24 €
b4) iva 22% su b3 e b4 (22% di b3+b4)	939,45 €
b5) iva 22% su A e b1	7 904,01 €
TOT B	14 824,49 €
TOTALE A+B	49 040,97 €

A seguito della nota di avvio e contestuale sospensione del procedimento da parte del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza ns. prot. n. 7443 di data 15.04.2025 si è resa necessaria la ri-approvazione del quadro economico con la suddivisione della parte di spesa a carico della Provincia e a carico del comune, presentato agli uffici comunali dal tecnico incaricato geol. Lino Berti, agli atti sub. prot. n. 8211 di data 28.04.2025.

Con delibera di giunta n. 98 di data 29.04.2025 è stato di ri-approvato il quadro economico dei “*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*” come da documentazione depositata agli atti e per le motivazioni espone in premessa, come risulta dalle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA
A - LAVORI	
A1 - LAVORI PAT	
a1.1) Lavori	19 111,39 €
a1.2) Oneri per la sicurezza	409,31 €
TOT A1	19 520,70 €
A2 - LAVORI COMUNE	
a2.1) Lavori	14 286,48 €
a2.2) Oneri per la sicurezza	409,30 €
TOT A2	14 695,78 €
TOTALE A1 + A2	34 216,48 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - SOMME A DISPOSIZIONE PAT	
b1.0) ribasso	- €
b1.1) imprevisti	976,03 €
b1.2) spese tecniche	2 342,48 €
b1.3) cassa su prog e DL (4% di b1.2)	93,70 €
b1.4) iva 22% su b1.2 + b1.3	535,96 €
b1.5) iva 22% su A1, b1.0 e b1.1	4 509,28 €
TOT B1	8 457,45 €
B2 - SOMME A DISPOSIZIONE COMUNE	
b2.0) ribasso	- €
b2.1) imprevisti	734,79 €
b2.2) spese tecniche	1 763,49 €
b2.3) cassa su prog e DL (4% di b2.2)	70,54 €
b2.4) iva 22% su b2.2 + b2.3	403,49 €
b2.5) iva 22% su A2, b2.0 e b2.1	3 394,73 €
TOT B2	6 367,04 €
TOTALE B1 + B2	14 824,49 €
TOTALE PAT (A1 + B1)	27 978,15 €
TOTALE COMUNE (A2 + B2)	21 062,82 €
TOTALE A+B	49 040,97 €

In data 07.04.2025 i lavori sono terminati come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal tecnico incaricato, geol. Lino Berti, agli atti sub. prot. n. 12759 di data 04.07.2025.

In data 04.07.2025 agli atti prot. n. 12761 il tecnico direttore lavori geol. Lino Berti ha consegnato la contabilità finale riferita all'impresa Brida Renzo incaricata con delibera della Giunta Comunale n. 45 di data 07.03.2025 composta dei seguenti elaborati:

- Relazione di fine lavori e conto finale;
- Computo consuntivo;
- Computo consuntivo sicurezza;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Raffronto conto finale
- Stato finale dei lavori;
- Tavola disegni di contabilità.

Ed in medesima data il certificato di regolare esecuzione, agli atti sub. prot. n. 12763 di data 04.07.2025, il quale attesta l'ammontare dei lavori allo stato finale per un importo di euro 33.662,50.= (oltre IVA 22%) per un totale di euro 41.068,25.=

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento le contabilità finali e il certificato di regolare esecuzione dei “*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*”, nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE	DIFFERENZA
A - LAVORI				
A1 - LAVORI PAT				
a1.1) Lavori	19 111,39 €	19 092,28 €	19 238,71 €	146,43 €
a1.2) Oneri per la sicurezza	409,31 €	409,31 €	342,10 €	- 67,21 €
TOT A1	19 520,70 €	19 501,59 €	19 580,81 €	79,22 €
A2 - LAVORI COMUNE				
a2.1) Lavori	14 286,48 €	14 272,19 €	13 833,98 €	- 438,21 €
a2.2) Oneri per la sicurezza	409,30 €	409,30 €	247,71 €	- 161,59 €
TOT A2	14 695,78 €	14 681,49 €	14 081,69 €	- 599,80 €
TOTALE A1 + A2	34 216,48 €	34 183,08 €	33 662,50 €	- 520,58 €

Sono quindi stati acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Brida Renzo, con sede in Predaia (TN), Via Metodio Ottolini, n. 8 fraz. Tres, Cod. Fiscale BRDRNZ63E18C794O e P. IVA 01585340225 (prot. INPS_45114665 di data 19.03.2025 valido fino al 17.07.2025) il quale risulta regolare e la dichiarazione di correntezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 12764 di data 04.07.2025 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 13098 di data 10.07.2025;

Premesso e rilevato quanto sopra;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Vista la relazione che precede;

Esaminati gli elaborati relativi alle contabilità finali dei lavori in oggetto agli atti prot. n. 12761 di data 04.07.2025 redatti dal tecnico direttore lavori geol. Lino Berti riferita all'impresa Brida Renzo;

Visti il certificato di regolare esecuzione agli atti sub. prot. n. 12763 di data 04.07.2025;

Visto l'esito regolare del controllo sulla dichiarazione di correntezza dell'impresa Brida Renzo n. prot. 13098 di data 10.07.2025;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appalto oggetto del presente provvedimento è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, e che i codici CIG sono i seguenti: **B67A6EB040** per l'impresa esecutrice, Brida Renzo, e **B5F3759DFB** per il progettista e direttore dei lavori, geol. Lino Berti e che il codice CUP è il seguente **C46F25000110003**;

Vista la L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 e s.m.i., *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"*;

Visto il D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11 maggio 2012 e s.m.i., *"Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"*;

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 e s.m.i., *"Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016"*;

Visto il d. lgs. n. 36 del 2023 di "Nuovo codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Visto l'art. 36, ter 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, disciplinante l'organizzazione delle procedure di realizzazione di opere e di acquisti di beni e forniture;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e la L.P. 9.12.2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*” e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visti la deliberazione consiliare n. 58 del 30 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, il DUP 2025-2027 e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 11 di data 03.04.2023 avente ad oggetto "Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia";
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, approvato per la parte finanziaria con delibera giunta n. 1 del 08.01.2025, immediatamente esecutiva;

DETERMINA

1. di approvare gli atti di contabilità finale dei “*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*”, di data 04.07.2025 agli atti prot. n. 12761 redatti dal direttore lavori geol. Lino Berti debitamente sottoscritti senza riserve dall’impresa esecutrice Brida Renzo come riassunto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE	DIFFERENZA
A - LAVORI				
A1 - LAVORI PAT				
a1.1) Lavori	19 111,39 €	19 092,28 €	19 238,71 €	146,43 €
a1.2) Oneri per la sicurezza	409,31 €	409,31 €	342,10 €	- 67,21 €
TOT A1	19 520,70 €	19 501,59 €	19 580,81 €	79,22 €
A2 - LAVORI COMUNE				
a2.1) Lavori	14 286,48 €	14 272,19 €	13 833,98 €	- 438,21 €
a2.2) Oneri per la sicurezza	409,30 €	409,30 €	247,71 €	- 161,59 €
TOT A2	14 695,78 €	14 681,49 €	14 081,69 €	- 599,80 €
TOTALE A1 + A2	34 216,48 €	34 183,08 €	33 662,50 €	- 520,58 €

2. di liquidare e pagare all’impresa Brida Renzo, con sede in Predaia (TN), Via Metodio Ottolini, n. 8 fraz. Tres, Cod. Fiscale BRDRNZ63E18C794O e P. IVA 01585340225 a titolo dei lavori accertati con lo stato finale la somma di euro 33.662,50.= (oltre IVA 22%) per un totale di euro 41.068,25.= a saldo della fattura n. 16 di data 01.07.2025;
3. di dare atto che la spesa di cui al sub 2) pari a complessivi euro 41.068,25.= trova imputazione sull’impegno n. 918 al capitolo di PEG 2359700 denominato “Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro” Missione 10 programma 5 dell’esercizio 2025 del PEG 2025-2027, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2025;

4. di liquidare e pagare al tecnico geol. Lino Berti, dello studio LB geologia applicata con sede in Denno (TN), via Severini 33, p.i. 01224660223 e c.f. BRTLNI62L07C794P la somma di euro 4.200,00.=(oltre cassa 4% ed IVA 22%) per un totale di euro 5.328.96.= (oneri previdenziali e fiscali compresi) a saldo delle spettanze di incarico di progettazione e direzione lavori, misura e contabilità, dietro presentazione di regolare fattura;
5. di dare atto che la spesa di cui al sub 4) pari a complessivi euro 5.328.96.= trova imputazione sull'impegno n. 917 al capitolo di PEG 2359700 denominato "Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro" Missione 10 programma 5 dell'esercizio 2025 del PEG 2025-2027, dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2025;
6. di trasmettere la presente determinazione all'impresa Brida Renzo e al direttore dei lavori geol. Lino Berti;
7. di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ricordo giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 19 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
 - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs.02.07.2010..

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALDESSARI CLAUDIO in data 11/07/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 417**

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio**

Oggetto: **APPROVAZIONE DELLE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI DARDINE E MOLLARO - CODICE CUP C46F25000110003. LIQUIDAZIONE A SALDO ALL'IMPRESA BRIDA RENZO, CON SEDE IN PREDAIA (TN) CODICE CIG B67A6EB040. LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE DI INCARICO AL TECNICO GEOL. LINO BERTI, CODICE CIG B5F3759DFB.**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 11/07/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Claudio Baldessari