



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio

DETERMINAZIONE **del Funzionario Responsabile**

N. 3 di data 09/01/2026

(Num. Gen. 6)

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI DARDINE E MOLLARO - CODICE CUP C46F25000110003. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.**

Predaia, 09/01/2026

Il Responsabile del Servizio
Francesca Bondi

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI DARDINE E MOLLARO - CODICE CUP C46F25000110003. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.

Relazione.

Nella giornata del 28.01.2025, a seguito dei fenomeni atmosferici intensi che hanno interessato il territorio comunale di Predaia, l'Amministrazione comunale è stata allertata in merito al cedimento del sottofondo della strada comunale identificata dalla p.f. 441 C.C. Dardine (frazione del comune amministrativo di Predaia).

Il personale del servizio tecnico comunale, assieme a quello del cantiere comunale e ai vigili del fuoco volontari di Taio sono subito giunti sul posto al fine di valutare la situazione ed adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'incolumità pubblica. L'acqua ha di fatto creato uno smottamento di terra che ha invaso la strada comunale per alcune decine di metri rendendo di fatto impraticabile e pericolosa la strada sita sulla p.f. 441 C.C. Dardine.

Prontamente si è provveduto a segnalare telefonicamente l'accaduto anche al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza del Provincia Autonoma di Trento, con cui è stato concordato un primo sopralluogo per il giorno 28.01.2025, da parte del geol. Paolo Campedel, del servizio Geologico della PAT. Contestualmente si è emessa ordinanza contingibile ed urgente per la chiusura della strada interessata dallo smottamento.

In data 30.01.2025 è stato condotto quindi un sopralluogo alla presenza di:

- Sig. Giancarlo Melchiori, Assessore comunale;
- Dott.ssa Giuliana Cova, Sindaca del Comune di Predaia
- ing. Andrea Rubin Pedrazzo, funzionario del Servizio Provinciale Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento;

ed è stato confermato che:

- le intense piogge hanno causato l'erosione del piede della rampa a sostegno della sottostante viabilità pubblica identificata dalla p.f. 441 C.C. Dardine;
- lo smottamento interessa la p.f. 165 C.C. Dardine di proprietà della Frazione di Dardine, in gestione all'ASUC di Dardine;
- il movimento del terreno ha trascinato a valle terra, detriti e piante, che hanno invaso la strada comunale;
- la viabilità pubblica risulta del tutto impraticabile ed interrotta dall'evento franoso;
- la viabilità pubblica interessata dallo smottamento è interrotta sulla strada comunale che da Mollaro conduce all'abitato di Dardine.

Come concordato con l'ing. Andrea Rubin Pedrazzo, si è reso necessario provvedere, con la massima urgenza:

- a contattare un'impresa con adeguate competenze, disposta ad eseguire gli interventi necessari nel più breve tempo possibile;
- a liberare e sgomberare dalla terra, dai detriti e dalle piante cadute sulla sede stradale della p.f. 441 C.C. Dardine;
- a ripristinare la percorribilità della viabilità comunale;
- a mettere in sicurezza il versante della p.f. 165 C.C. Dardine, al fine di evitare ulteriori fenomeni di franamento di materiale terroso a valle, sul sedime della sottostante carreggiata stradale;
- ad adottare le misure necessarie per frenare lo smottamento lungo il versante della p.f. 165 C.C. Dardine, al fine di garantire il transito in sicurezza lungo la sottostante viabilità pubblica;

In data 04.02.2025 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo, alla presenza di:

- Sig. Giancarlo Melchiori, Assessore comunale;

- ing. Andrea Rubin Pedrazzo, funzionario del Servizio Provinciale Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento;
- dott. Claudio Baldessari, Responsabile del Servizio Lavori pubblici del Comune;
- geom. Emiliano Zadra, Tecnico del Servizio Lavori pubblici del Comune;
- dott.geol. Lino Berti, professionista designato dal Comune;
- sig. Renzo Brida, titolare della ditta Brida Scavi;

ed è stato preso atto che:

- sono stati eseguiti i lavori urgenti di sgombero e pulizia del sedime della strada comunale interrotta dallo smottamento dd. 28.01.2025;
- sono in corso di valutazione le modalità tecnico operative per l'adozione delle misure necessarie per la messa in sicurezza dell'area;
- permane la necessità di mantenere chiusa al traffico la viabilità comunale, ai fini di evitare condizioni di potenziale pericolo;

In data 07.02.2025, prot. n. 2558, è stato trasmesso al Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento il Verbale di Somma urgenza redatto dal Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio che evidenzia l'importo stimato per i lavori quantificato in complessivi Euro 50.000,00 oneri e somme a disposizione compresi.

Come primo intervento sono stati contattati il geol. Lino Berti e la ditta Brida Renzo i quali si sono resi disponibili in tempi rapidi a poter seguire e realizzare l'intervento di sgombero e pulizia della strada e messa in sicurezza dell'area.

Successivamente è stata pertanto incaricata, per le vie brevi, la ditta Renzo Brida per l'esecuzione dei lavori, il geol. Lino Berti per la redazione della perizia, comprensiva di quella geologica e geotecnica e direzione dei lavori.

Il “*Verbale di sopralluogo ed accertamento*” a firma dell'ing. Andrea Rubin Pedrazzo del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento) di data 14 febbraio 2025 (prot. nr. S033/2025/130689) è stato trasmesso in data 17 febbraio 2025 al Comune di Predaia e registrato al protocollo generale al nr. 3086 di data 17.02.2025.

Con Delibera della Giunta comunale n. 45 di data 07.03.2025 è stato approvato il verbale di somma urgenza per i lavori di “*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*” e sono stati regolarizzati i seguenti incarichi:

- Incarico tecnico per la redazione della perizia, comprensiva di quella geologica e geotecnica, e direzione dei lavori al dott. geol. Lino Berti, dello studio LB geologia applicata con sede in Denno (TN), via Severini 33, p.i. 01224660223 e c.f. BRTLNI62L07C794P, per l'importo di euro 4.200,00.= oltre a cassa previdenziale 4% e IVA 22%, quindi per un totale di euro 5.328.96.=, con un ribasso offerto del 20%, come da preventivo, agli atti prot. n. 4597 di data 06.03.2025.
- Incarico per l'esecuzione dei lavori alla ditta Brida Renzo, con sede in Predaia (TN), Via Metodio Ottolini, n. 8 fraz. Tres, Cod. Fiscale BRDRNZ63E18C794O e P. IVA 01585340225, la quale ha offerto un ribasso 0.1%, con nota pervenuta agli uffici comunali, prot. n. 2558 di data 07.02.2025 calcolato sull'importo presunto dei lavori pari a euro 35.000,00.= (IVA 22% esclusa), quindi per un importo probabile di euro 34.966,60.= oltre IVA 22% quindi per un totale di euro 42.659,25.=.

In data 11.03.2025 è stata trasmessa dal tecnico incaricato, geol. Lino Berti, la perizia di somma urgenza, agli atti sub. prot. n. 4955 di data 12.03.2025 che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA
A - LAVORI	
a1) Lavori	33 397,87 €
a2) Oneri per la sicurezza	818,61 €
TOT A	34 216,48 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) imprevisti	1 710,82 €
b2) spese tecniche	4 105,98 €
b3) cassa su prog e DL (4% di b3)	164,24 €
b4) iva 22% su b3 e b4 (22% di b3+b4)	939,45 €
b5) iva 22% su A e b1	7 904,01 €
TOT B	14 824,49 €
TOTALE A+B	49 040,97 €

La perizia di somma urgenza si compone dei seguenti elaborati:

- Elenco allegati;
- Verbale di somma urgenza;
- Relazione geologico-geotecnica;
- Computo metrico estimativo;
- Computo metrico estimativo – sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
- Tavola di progetto.

Dal quadro economico redatto sulla base del computo metrico estimativo del tecnico incaricato (prezziario PAT 2025) risulta evidente come le cifre stimate per l'esecuzione dei lavori nel verbale di somma urgenza siano sufficienti a coprire tutte le spese per la realizzazione delle opere in progetto. L'importo dell'opera risulta essere quindi di complessivi euro 49.040,97.= di cui euro 34.216,48.= per lavori ed euro 14.824,49.= per somme a disposizione.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 52 di data 12.03.2025 è stata approvata in linea tecnica la suddetta perizia, agli atti sub. prot. n. 4955 di data 12.03.2025.

Con determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 74 di data 01.04.2025 è stata approvata a tutti gli effetti la perizia tecnica relativa ai *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro”*, redatta dal tecnico incaricato geol. Lino Berti agli atti prot. n. 4955 di data 12.03.2025, che espone il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA
A - LAVORI	
a1) Lavori	33 397,87 €
a2) Oneri per la sicurezza	818,61 €
TOT A	34 216,48 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) imprevisti	1 710,82 €
b2) spese tecniche	4 105,98 €
b3) cassa su prog e DL (4% di b3)	164,24 €
b4) iva 22% su b3 e b4 (22% di b3+b4)	939,45 €
b5) iva 22% su A e b1	7 904,01 €
TOT B	14 824,49 €
TOTALE A+B	49 040,97 €

A seguito della nota di avvio e contestuale sospensione del procedimento da parte del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza ns. prot. n. 7443 di data 15.04.2025 si è resa necessaria la ri-approvazione del quadro economico con la suddivisione della parte di spesa a carico della Provincia e a carico del comune, presentato agli uffici comunali dal tecnico incaricato geol. Lino Berti, agli atti sub. prot. n. 8211 di data 28.04.2025.

Con delibera di giunta n. 98 di data 29.04.2025 è stato di ri-approvato il quadro economico dei “*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*” come da documentazione depositata agli atti e per le motivazioni espone in premessa, come risulta dalle seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA
A - LAVORI	
A1 - LAVORI PAT	
a1.1) Lavori	19 111,39 €
a1.2) Oneri per la sicurezza	409,31 €
TOT A1	19 520,70 €
A2 - LAVORI COMUNE	
a2.1) Lavori	14 286,48 €
a2.2) Oneri per la sicurezza	409,30 €
TOT A2	14 695,78 €
TOTALE A1 + A2	34 216,48 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE	
B1 - SOMME A DISPOSIZIONE PAT	
b1.0) ribasso	- €
b1.1) imprevisti	976,03 €
b1.2) spese tecniche	2 342,48 €
b1.3) cassa su prog e DL (4% di b1.2)	93,70 €
b1.4) iva 22% su b1.2 + b1.3	535,96 €
b1.5) iva 22% su A1, b1.0 e b1.1	4 509,28 €
TOT B1	8 457,45 €
B2 - SOMME A DISPOSIZIONE COMUNE	
b2.0) ribasso	- €
b2.1) imprevisti	734,79 €
b2.2) spese tecniche	1 763,49 €
b2.3) cassa su prog e DL (4% di b2.2)	70,54 €
b2.4) iva 22% su b2.2 + b2.3	403,49 €
b2.5) iva 22% su A2, b2.0 e b2.1	3 394,73 €
TOT B2	6 367,04 €
TOTALE B1 + B2	14 824,49 €
TOTALE PAT (A1 + B1)	27 978,15 €
TOTALE COMUNE (A2 + B2)	21 062,82 €
TOTALE A+B	49 040,97 €

In data 07.04.2025 i lavori sono terminati come da certificato di ultimazione dei lavori redatto dal tecnico incaricato, geol. Lino Berti, agli atti sub. prot. n. 12759 di data 04.07.2025.

In data 04.07.2025 agli atti prot. n. 12761 il tecnico direttore lavori geol. Lino Berti ha consegnato la contabilità finale riferita all'impresa Brida Renzo incaricata con delibera della Giunta Comunale n. 45 di data 07.03.2025 composta dei seguenti elaborati:

- Relazione di fine lavori e conto finale;
- Computo consuntivo;
- Computo consuntivo sicurezza;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Raffronto conto finale
- Stato finale dei lavori;
- Tavola disegni di contabilità.

Ed in medesima data il certificato di regolare esecuzione, agli atti sub. prot. n. 12763 di data 04.07.2025, il quale attesta l'ammontare dei lavori allo stato finale per un importo di euro 33.662,50.= (oltre IVA 22%) per un totale di euro 41.068,25.=

Sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche per approvare con il presente provvedimento le contabilità finali e il certificato di regolare esecuzione dei “*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*”, nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE	DIFFERENZA
A - LAVORI				
A1 - LAVORI PAT				
a1.1) Lavori	19 111,39 €	19 092,28 €	19 238,71 €	146,43 €
a1.2) Oneri per la sicurezza	409,31 €	409,31 €	342,10 €	- 67,21 €
TOT A1	19 520,70 €	19 501,59 €	19 580,81 €	79,22 €
A2 - LAVORI COMUNE				
a2.1) Lavori	14 286,48 €	14 272,19 €	13 833,98 €	- 438,21 €
a2.2) Oneri per la sicurezza	409,30 €	409,30 €	247,71 €	- 161,59 €
TOT A2	14 695,78 €	14 681,49 €	14 081,69 €	- 599,80 €
TOTALE A1 + A2	34 216,48 €	34 183,08 €	33 662,50 €	- 520,58 €

Sono quindi stati acquisiti:

- il Documento Unico di Regolarità contributiva per il periodo di cantiere relativo alla ditta Brida Renzo, con sede in Predaia (TN), Via Metodio Ottolini, n. 8 fraz. Tres, Cod. Fiscale BRDRNZ63E18C794O e P. IVA 01585340225 (prot. INPS_45114665 di data 19.03.2025 valido fino al 17.07.2025) il quale risulta regolare e la dichiarazione di correntezza retributiva riferita all'impresa di cui sopra prot.n. 12764 di data 04.07.2025 con esito da parte di APAC secondo la quale risulta regolare, agli atti sub. prot. n. 13098 di data 10.07.2025;

Con determinazione del Responsabile del servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio n. 184 di data 11.07.2025 sono stati approvati gli atti di contabilità finale dei *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro”*, di data 04.07.2025 agli atti prot. n. 12761 redatti dal direttore lavori geol. Lino Berti debitamente sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice Brida Renzo.

Con il presente provvedimento si provvede all'approvazione della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei *“Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro”* come da seguente quadro riepilogativo, dal quale si evidenzia un'economia di spesa pari ad € 2.643,76.:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE E RENDICONTAZIONE	DIFFERENZA
A - LAVORI				
A1 - LAVORI PAT				
a1.1) Lavori	19 111,39 €	19 092,28 €	19 238,71 €	146,43 €
a1.2) Oneri per la sicurezza	409,31 €	409,31 €	342,10 €	- 67,21 €
TOT A1	19 520,70 €	19 501,59 €	19 580,81 €	79,22 €
A2 - LAVORI COMUNE				
a2.1) Lavori	14 286,48 €	14 272,19 €	13 833,98 €	- 438,21 €
a2.2) Oneri per la sicurezza	409,30 €	409,30 €	247,71 €	- 161,59 €
TOT A2	14 695,78 €	14 681,49 €	14 081,69 €	- 599,80 €
TOTALE A1 + A2	34 216,48 €	34 183,08 €	33 662,50 €	- 520,58 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 - SOMME A DISPOSIZIONE PAT				
b1.0) ribasso	- €	19,11 €	- €	- 19,11 €
b1.1) imprevisti	976,03 €	976,03 €	- €	- 976,03 €
b1.2) spese tecniche	2 342,48 €	2 342,48 €	2 342,48 €	- €
b1.3) cassa su prog e DL (4% di b1.2)	93,70 €	93,70 €	93,70 €	- €
b1.4) iva 22% su b1.2 + b1.3	535,96 €	535,96 €	535,96 €	- €
b1.5) iva 22% su A1, b1.0 e b1.1	4 509,28 €	4 509,28 €	4 307,78 €	- 201,50 €
TOT B1	8 457,45 €	8 476,57 €	7 279,92 €	- 1 196,64 €
B2 - SOMME A DISPOSIZIONE COMUNE				
b2.0) ribasso	- €	14,29 €	- €	- 14,29 €
b2.1) imprevisti	734,79 €	734,79 €	- €	- 734,79 €
b2.2) spese tecniche	1 763,49 €	1 763,49 €	1 857,52 €	94,02 €
b2.3) cassa su prog e DL (4% di b2.2)	70,54 €	70,54 €	74,30 €	3,76 €
b2.4) iva 22% su b2.2 + b2.3	403,49 €	403,49 €	425,00 €	21,51 €
b2.5) iva 22% su A2, b2.0 e b2.1	3 394,73 €	3 394,73 €	3 097,97 €	- 296,75 €
TOT B2	6 367,04 €	6 381,32 €	5 454,79 €	- 926,53 €
TOTALE B1 + B2	14 824,49 €	14 857,89 €	12 734,71 €	- 2 123,18 €
TOTALE PAT (A1 + B1)	27 978,15 €	27 978,15 €	26 860,73 €	- 1 117,42 €
TOTALE COMUNE (A2 + B2)	21 062,82 €	21 062,82 €	19 536,48 €	- 1 526,34 €
TOTALE A+B	49 040,97 €	49 040,97 €	46 397,21 €	- 2 643,76 €

Premesso e rilevato quanto sopra;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Vista la relazione che precede;

Vista la Legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. che detta norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti e il relativo Regolamento di attuazione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg;

Vista la Legge Provinciale 9 marzo 2016, n. 2 che detta la disciplina in materia di procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modifica la legge provinciale sui lavori pubblici e la legge sui contratti e sui beni provinciali;

Visto il d. lgs. n. 36 del 2023 " nuovo *Codice dei contratti pubblici*";

Visto l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il D.M. del 23 giugno 2022 n. 256 del Ministero della Transizione Ecologica, indicante i “Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Predaia, approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 03/01/2019;
- la deliberazione consiliare n. 54 del 29 dicembre 2025, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2026-2028, il DUP 2026-2028, e relativi allegati;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 1 del 7 gennaio 2026;
- lo Statuto Comunale.

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto sindacale n. 25 di data 31.12.2025, avente ad oggetto “*Nomina responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del Comune di Predaia*”;
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2026-2028, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 1 del 7 gennaio 2026;

DETERMINA

1. di **approvare** il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei “*Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro*” nei seguenti importi finali:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE E RENDICONTAZIONE	DIFFERENZA
A - LAVORI				
A1 - LAVORI PAT				
a1.1) Lavori	19 111,39 €	19 092,28 €	19 238,71 €	146,43 €
a1.2) Oneri per la sicurezza	409,31 €	409,31 €	342,10 €	- 67,21 €
TOT A1	19 520,70 €	19 501,59 €	19 580,81 €	79,22 €
A2 - LAVORI COMUNE				
a2.1) Lavori	14 286,48 €	14 272,19 €	13 833,98 €	- 438,21 €
a2.2) Oneri per la sicurezza	409,30 €	409,30 €	247,71 €	- 161,59 €
TOT A2	14 695,78 €	14 681,49 €	14 081,69 €	- 599,80 €
TOTALE A1 + A2	34 216,48 €	34 183,08 €	33 662,50 €	- 520,58 €
B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B1 - SOMME A DISPOSIZIONE PAT				
b1.0) ribasso	- €	19,11 €	- €	- 19,11 €
b1.1) imprevisti	976,03 €	976,03 €	- €	- 976,03 €
b1.2) spese tecniche	2 342,48 €	2 342,48 €	2 342,48 €	- €
b1.3) cassa su prog e DL (4% di b1.2)	93,70 €	93,70 €	93,70 €	- €
b1.4) iva 22% su b1.2 + b1.3	535,96 €	535,96 €	535,96 €	- €
b1.5) iva 22% su A1, b1.0 e b1.1	4 509,28 €	4 509,28 €	4 307,78 €	- 201,50 €
TOT B1	8 457,45 €	8 476,57 €	7 279,92 €	- 1 196,64 €
B2 - SOMME A DISPOSIZIONE COMUNE				
b2.0) ribasso	- €	14,29 €	- €	- 14,29 €
b2.1) imprevisti	734,79 €	734,79 €	- €	- 734,79 €
b2.2) spese tecniche	1 763,49 €	1 763,49 €	1 857,52 €	94,02 €
b2.3) cassa su prog e DL (4% di b2.2)	70,54 €	70,54 €	74,30 €	3,76 €
b2.4) iva 22% su b2.2 + b2.3	403,49 €	403,49 €	425,00 €	21,51 €
b2.5) iva 22% su A2, b2.0 e b2.1	3 394,73 €	3 394,73 €	3 097,97 €	- 296,75 €
TOT B2	6 367,04 €	6 381,32 €	5 454,79 €	- 926,53 €
TOTALE B1 + B2	14 824,49 €	14 857,89 €	12 734,71 €	- 2 123,18 €
TOTALE PAT (A1 + B1)	27 978,15 €	27 978,15 €	26 860,73 €	- 1 117,42 €
TOTALE COMUNE (A2 + B2)	21 062,82 €	21 062,82 €	19 536,48 €	- 1 526,34 €
TOTALE A+B	49 040,97 €	49 040,97 €	46 397,21 €	- 2 643,76 €

- di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario a ridurre di euro 1.052,76 la prenotazione n. 1120 e di euro 1.591,00 l'impegno n. 918 per complessivi euro 2.643,76 corrispondenti all'economia di spesa realizzata al cap. 2359700 denominato "Lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio a carico della pubblica incolumità nel transito sulla strada comunale di collegamento tra i centri abitati di Dardine e Mollaro" Missione 10 programma 5 titolo 2 dell'esercizio 2025 del PEG 2025-2027;
- di **autorizzare** il responsabile del servizio finanziario a ridurre di euro 1.052,76 l'accertamento n. 524 e di euro 1.591,00 l'accertamento n. 341 al capitolo 196013 denominato Contributo LP 9/2011 art. 37, co. 1 Lavori di somma urgenza strada accesso pompaggio intercomunale in loc. Tuenetto tubazioni acque bianche e nere" che contestualmente si accerta all'esercizio 2025 del PEG 2025-2027;
- di **dare atto** che la spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera pari ad euro 46.397,21 risulta finanziata con il contributo previsto al cap. 196013 denominato "Contributo LP 9/2011 art. 37, co. 1 Lavori di somma urgenza strada accesso pompaggio intercomunale in loc. Tuenetto tubazioni acque bianche e nere" accertata all'esercizio 2025 del PEG 2025-2027 (in attesa del perfezionamento dell'iter istruttorio per il conseguimento del contributo da parte della P.A.T., ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.P. 01.07.2011 n. 9 e ss.mm.);
- di **inviare** il presente provvedimento al Servizio di Prevenzione Rischi e Centrale Unica di Emergenza della Provincia Autonoma di Trento Via Vannetti, 41 – 38122 Trento, per la concessione del contributo;
- di **trasmettere** la presente determinazione all'impresa BRIDA RENZO e al tecnico incaricato dott. geol. Lino Berti;

7. di **dare evidenza**, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni;
 - che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs 02.07.2010 n.ro 104.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bondi' Francesca in data 09/01/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026** / 8

Ufficio Proponente: **Ufficio Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio**

Oggetto: **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO A CARICO DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TRA I CENTRI ABITATI DI DARDINE E MOLLARO - CODICE CUP C46F25000110003. RENDICONTAZIONE DELLA SPESA EFFETTIVAMENTE SOSTENUTA.**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 09/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Fabrizio Barbi