



COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

SERVIZIO Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio

DETERMINAZIONE **del Funzionario Responsabile**

N. 227 di data 08/08/2025

(Num. Gen. 439)

Oggetto: **REGOLARIZZAZIONE INCARICHI ALLA DITTA FEDRIZZI SCAVI S.R.L., CON SEDE IN TON (TN), E ALL'ING. CATTANI DIEGO, CON STUDIO TECNICO IN PREDAIA (TN), PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA RETE DELLE DI ACQUE BIANCHE IN VIA CHETA NELLA FRAZIONE DI VERVO'. CODICE CIG: B7ED6E5616 - B7EC34EB92**

Predaia, 08/08/2025

Il Responsabile del Servizio
Claudio Baldessari

OGGETTO: REGOLARIZZAZIONE INCARICHI ALLA DITTA FEDRIZZI SCAVI S.R.L., CON SEDE IN TON (TN), E ALL'ING. CATTANI DIEGO, CON STUDIO TECNICO IN PREDAIA (TN), PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA RETE DELLE DI ACQUE BIANCHE IN VIA CHETA NELLA FRAZIONE DI VEROV'. CODICE CIG: B7ED6E5616 - B7EC34EB92

Premesse.

Nella giornata del 01.07.2025, a seguito dei fenomeni atmosferici intensi che hanno interessato il territorio comunale di Predaia, l'Amministrazione comunale è stata allertata in merito all'allagamento di un'abitazione privata identificata dalla p.ed. 118, confinante con la p.f. 2142 (di proprietà comunale), nel comune catastale di Vervò (frazione del comune di Predaia).

Il personale del Servizio tecnico comunale, assieme a quello del Cantiere comunale, sono subito giunti sul posto al fine di valutare la situazione ed adottare tutte le misure necessarie alla tutela dell'incolumità pubblica. L'acqua ha di fatto allagato l'abitazione in questione a causa della rottura delle tubazioni per la regimazione delle acque bianche. Questa dispersione nel terreno ha creato varie falde in cui l'acqua è filtrata allagando l'abitazione. E' stata quindi eseguita una videoispezione delle tubazioni sulla strada comunale riscontrando il completo collasso della condotta per la regimazione delle acque meteoriche, la quale, se non riparata a stretto giro, rischiava di favorire smottamenti sulla strada comunale stessa, creando pericoli per l'incolumità delle persone e per i beni sia pubblici che privati.

Il personale reperibile comunale è pertanto intervenuto immediatamente sul posto, cercando di risolvere il guasto, ricorrendo all'utilizzo dell'attrezzatura in dotazione all'Ente.

Per risolvere il problema è stato tuttavia necessario ricorrere a personale specializzato a causa dell'entità dell'intervento nel quale si necessita attrezzatura idonea per la realizzazione a regola d'arte.

E' stato in particolare necessario affidare innanzitutto il servizio di redazione della perizia tecnica e di direzione lavori.

Per quanto concerne il suddetto incarico tecnico, le disposizioni vigenti (art. 20 della L.P. 10.09.1993 n. 26) prevedono in primo luogo il ricorso a professionalità interne per l'espletamento di tale incarico e, solo quale ipotesi residuale, la possibilità di ricorrere a professionalità esterne dotate di specifiche competenze e di adeguate tecnologie.

La struttura tecnica del Servizio tecnico (sia Settore lavori pubblici, cantiere e patrimonio comunale, che edilizia privata e urbanistica) in gestione associata Predaia – Sfruz si trova nell'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, in considerazione dei carichi di lavoro in essere, rientranti nei settori della manutenzione della viabilità, del verde pubblico, degli immobili comunali e degli edifici scolastici, nella gestione del cantiere comunale e di alcune somme urgenze, nella definizione di varie rendicontazioni di opere degli ex Comuni ante fusione e nella pianificazione di molte opere pubbliche (oltre a vari e numerosi impegni concomitanti, come l'invio di dati a fini di statistici o di controllo, ecc..). Inoltre il Servizio tecnico - Settore lavori pubblici già sta seguendo la progettazione e la direzione lavori di alcune opere comunali. Si tenga infine presente che il Servizio tecnico - Settore lavori pubblici ha attualmente un responsabile ad interim, individuato nella figura del Segretario comunale, in quanto il precedente Responsabile si è dimesso a decorrere dal 01.04.2023.

Si è ritenuto quindi di affidare all'esterno l'incarico tecnico a fronte della necessità di dover garantire in tempi molto ristretti l'incolumità pubblica a livello idrogeologico e igienico sanitario, provvedendo a contattare per le vie brevi e richiedere la disponibilità immediata al tecnico ing. Cattani Diego, con studio tecnico in Predaia (TN), che ha già svolto numerosi incarichi in materia di sottoservizi.

Per quanto concerne i lavori invece è stato richiesto di intervenire alla ditta Fedrizzi Scavi S.r.l., con sede a Ton (TN), impresa specializzata del territorio, che ha già una lunga esperienza in opere analoghe.

La ditta Fedrizzi Scavi S.r.l. e il tecnico ing. Cattani Diego, confermata la disponibilità ad intervenire immediatamente, hanno provveduto ad effettuare la riparazione alle suddette condotte per la regimazione delle acque, ripristinando così la funzionalità per garantire l'incolumità pubblica a livello idrogeologico e igienico sanitario.

In particolare l'intervento riguarda la necessità di intervenire urgentemente per sostituire la tubazione danneggiata posando un nuovo collettore in polietilene strutturato del diametro di 300 mm e posare nuovi pozzetti a caditoia in modo da migliorare il recepimento delle acque superficiali. Inoltre in prossimità dell'attraversamento sul Rio Valscura si è ritenuto di rifare interamente la pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con pendenze tali da evitare la fuoriuscita delle acque dalla sede stradale.

Vista la nota dd. 07.08.2025, pervenuta al protocollo comunale n. 15109 del tecnico ing. Cattani Diego, attraverso cui è stato comunicato il consuntivo della spesa sostenuta per l'esecuzione dell'intervento di riparazione urgente delle tubazioni per la regimazione delle acque bianche di Vervò e le opere eseguite sulla tubazione in parola.

Considerato che si tratta di incarichi affidati in via d'urgenza, cagionato dal verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile, si intende, con il presente provvedimento, regolarizzare l'incarico ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti Locali, in base al quale: *“Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro 30 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.”*.

La congruità dei prezzi dei lavori in questione è stata verificata con riferimento al Prezziario PAT 2025, mentre per l'incarico tecnico al D.M. del 17 giugno 2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI, CANTIERE E PATRIMONIO

Vista la relazione che precede;

Vista la perizia del tecnico ing. Cattani Diego pervenuta al protocollo comunale n. 15109 di data 07/08/2025;

Verificata la presenza dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione nei confronti delle imprese richiamate in relazione;

Verificato il DURC;

Considerato che l'intervento in oggetto risulta conforme agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, non in contrasto con quelli adottati, e alle norme in materia di sicurezza e igienico sanitarie, ai sensi dell'art. 94 comma 4 della Legge Provinciale 15/2015;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, gli appalti oggetto del presente provvedimento sono sottoposti alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, e che i CIG sono B7ED6E5616 - B7EC34EB92;

Vista la legge provinciale dd. 10 settembre 1993 nr. 26 e s.m.i. recante *“Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti”*, ed il relativo regolamento di attuazione D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente “Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti” e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici”* e s.m.i.;

Vista la legge provinciale dd. 09 marzo 2016 nr. 2 *“Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”* e s.m.i.;

Visto il d.lgs. n. 36 del 2023 *“Nuovo Codice dei contratti pubblici”* e s.m.i.;

Visto il DPP 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg di approvazione del Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, e la L.P. 9.12.2015 n. 18 “*Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)*;

Visto il regolamento di contabilità comunale;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la deliberazione consiliare n. 58 del 30 dicembre 2024, immediatamente esecutiva, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, il DUP 2025-2027, e relativi allegati;

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell’art. 126, comma 8, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- del decreto del Sindaco n. 11 di data 03.04.2023 avente ad oggetto "*Nomina responsabile del Servizio Lavori pubblici, cantiere e patrimonio ai sensi dell'art. 12 del Regolamento comunale in materia di organizzazione, procedimento, accesso e controlli interni del comune di Predaia*";
- del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, approvato per la parte finanziaria con delibera giuntale n. 1 del 8 gennaio 2025;

DETERMINA

1. di approvare a tutti gli effetti la perizia tecnica relativa ai lavori di “*Messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico della rete delle di acque bianche in Via Cheta nella frazione di Vervò*”, redatta dal ing. Cattani Diego con studio tecnico in Via Thomas A. Edison, 26 – 38012 – Predaia (TN) - p. iva 0125089022, agli atti prot. 15109 dd. 07.08.2025, che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA
A - Lavori	
a1) Lavori	50.796,08 €
a2) Oneri per la sicurezza	727,26 €
totale A	51.523,34 €
B - Somme a disposizione dell'amministrazione	
a3) Ribasso sui lavori 8%	
b1) Spese tecniche di progetto, DL e contabilità	3.586,58 €
b2) Cassa 4%	143,46 €
b3) Iva su lavori, imprevisti 22%	11.335,13 €
b4) Iva spese tecniche	820,61 €
b5) Contributo ANAC	35,00 €
totale B	15.920,78 €
TOTALE A+B	67.444,12 €

2. di prendere atto che gli elaborati progettuali, anche se non materialmente allegati e dimessi in atti, formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione
3. di attestare che, ai sensi dell’art. 153, comma 5, dell’art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la spesa che verrà impegnata con la presente determinazione risulta finanziata nel bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025 come segue:

- per euro 50.000,00 con avanzo di amministrazione vincolato,
 - per euro 12.486,42 con budget di legislatura previsto al cap. 190005 che contestualmente si accerta;
- di regolarizzare, per le ragioni ed alle condizioni meglio specificate in premessa, ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti locali, l'incarico conferito in via d'urgenza al tecnico ing. Cattani Diego con studio tecnico in Via Thomas A. Edison, 26 – 38012 – Predaia (TN) - p. iva 0125089022 per la stesura della perizia tecnica e Direzione Lavori dell'intervento di "Messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico della rete delle di acque bianche in Via Cheta nella frazione di Vervò", come da consuntivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 22.03.2023 n. 5563 per euro 3.586,58.= oltre cassa ingegneri 4% e iva 22% per complessivi euro 4.550,65.=;
 - di impegnare definitivamente ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e i., a favore della al tecnico ing. Cattani Diego la spesa complessiva di € 4.550,65, come specificato al punto 4);
 - di regolarizzare, per le ragioni ed alle condizioni meglio specificate in premessa, ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti locali, l'incarico conferito in via d'urgenza alla ditta Fedrizzi Scavi S.r.l. con sede in Via Verdi 16 - 38010 - Ton (TN) p.iva 02416620223 per l'esecuzione dell'intervento di riparazione delle tubazioni per la regimazione delle acque bianche di Vervò, come da consuntivo di spesa pervenuto al protocollo comunale in data 22.03.2023 n. 5563 per l'importo di euro 46.732,39.=, per lavori, pari ad una percentuale di ribasso del 8 % sull'importo posto a base d'asta di euro 50.796,08.=, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 727,26.=, più IVA 22%, quindi un importo complessivo di euro 57.900,77.= ;
 - di impegnare definitivamente ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e i., a favore della ditta Fedrizzi Scavi S.r.l. la spesa complessiva di € 57.900,77, relativa alla regolarizzazione di cui sub 6)
 - di impegnare definitivamente e successivamente liquidare a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per il confronto concorrenziale l'importo complessivo di euro 35,00.=,
 - di imputare la spesa di cui sub 5), 7) e 8) pari a complessivi euro 62.486,42. =, derivante dal presente provvedimento, al capitolo di spesa 2451900 denominato "Regimazione acque bianche - interventi di manutenzione straordinaria -" Titolo 2 Missione 9 programma 1 dell'esercizio 2025 del PEG 2025-2027 dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2025;
 - di approvare gli atti contabilità finale dei lavori di "Messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico della rete delle di acque bianche in Via Cheta nella frazione di Vervò", assunta a protocollo n. 15140 di data 08/08/2025, redatta dal tecnico ing. Cattani Diego, debitamente sottoscritti senza riserve dall'impresa esecutrice ed il certificato di regolare esecuzione di medesima data n.prot. 15140 il quale attesta i lavori eseguiti per un importo di euro 47.459,65.= di cui euro 727,26.= quali oneri per la sicurezza come riassunto nel seguente quadro:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE
A - Lavori			
a1) Lavori	50.796,08 €	46.732,39 €	46.732,39 €
a2) Oneri per la sicurezza	727,26 €	727,26 €	727,26 €
totale A	51.523,34 €	47.459,65 €	47.459,65 €

- di liquidare e pagare alla ditta Fedrizzi Scavi S.r.l. con sede in Via Verdi 16 - 38010 - Ton (TN) p.iva 02416620223, a titolo dei lavori accertati con lo stato finale dei lavori la somma di euro 47.459,65.= (oltre IVA 22%) per un totale di euro 57.900,77.= previa presentazione di fattura elettronica, acquisizione del DURC e della dichiarazione di correntezza;

12. di liquidare e pagare al tecnico ing. Cattani Diego con studio tecnico in Via Thomas A. Edison, 26 – 38012 – Predaia (TN) - p. iva 0125089022 per la stesura della perizia tecnica e Direzione Lavori dell'intervento di "Messa in sicurezza per la mitigazione del rischio idrogeologico della rete delle di acque bianche in Via Cheta nella frazione di Vervò", la somma di euro 3.586,58.= oltre cassa ingegneri 4% e iva 22% per complessivi euro 4.550,65.= previa presentazione di fattura elettronica e acquisizione della regolarità contributiva ;
13. di dare atto che la spesa di cui al sub 11 e 12 pari a complessivi euro 62.451,42.= trova imputazione al capitolo di PEG 24519000 denominato "Regimazione acque bianche - interventi di manutenzione straordinaria -" Titolo 2 Missione 9 programma 1 dell'esercizio 2025 del PEG 2025-2027 dando atto che la spesa è esigibile entro il 31.12.2025;
14. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera nei seguenti importi finali:

QUADRO ECONOMICO	PERIZIA	CONTRATTO	CONTABILITA' FINALE E RENDICONTO	RAFFRONTO
A - Lavori				
a1) Lavori	50.796,08 €	46.732,39 €	46.732,39 €	- €
a2) Oneri per la sicurezza	727,26 €	727,26 €	727,26 €	- €
totale A	51.523,34 €	47.459,65 €	47.459,65 €	- €
B - Somme a disposizione dell'amministrazione				
a3) Ribasso sui lavori 8%		4.063,69 €		- 4.063,69 €
b1) Spese tecniche di progetto, DL e contabilità	3.586,58 €	3.586,58 €	3.586,58 €	- €
b2) Cassa 4%	143,46 €	143,46 €	143,46 €	- €
b3) Iva su lavori, imprevisti 22%	11.335,13 €	11.335,13 €	10.441,12 €	- 894,01 €
b4) Iva spese tecniche	820,61 €	820,61 €	820,61 €	- €
b5) Contributo ANAC	35,00 €	35,00 €	35,00 €	- €
totale B	15.920,78 €	19.984,47 €	15.026,77 €	- 4.957,70 €
TOTALE A+B	67.444,12 €	67.444,12 €	62.486,42 €	- 4.957,70 €

15. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
16. di precisare che i soggetti incaricati si assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia";
17. di stabilire che il prezzo verrà corrisposto dietro presentazione di fattura, previa acquisizione del DURC; tutti i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice della fattura emessa (il termine appena indicato sarà sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare fiscalmente);
18. di dare evidenza che il comune di Predaia si è dotato con la Deliberazione giunta n. 98 del 01/10/2015 del Codice di comportamento dei dipendenti; l'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti; a tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha pubblicato sul sito istituzionale del comune di Predaia il codice di comportamento per una sua più completa e piena conoscenza (all'indirizzo: <http://www.comune.predaia.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>); la violazione degli obblighi derivanti dal Codice e dal presente articolo può costituire causa di risoluzione del contratto; l'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali

controdeduzioni; ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo per l'Amministrazione il risarcimento dei danni subiti;

19. di dare atto che il presente provvedimento concerne:
 - beneficiario: Fedrizzi Scavi S.r.l. con sede in Via Verdi 16 - 38010 - Ton (TN) p.iva 02416620223;
 - corrispettivo (oneri fiscali compresi): 57.900,77.€;
 - norma o titolo a base dell'attribuzione regolarizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti Locali;
 - Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Servizio lavori pubblici, cantiere e patrimonio – dott. Claudio Baldessari;
20. di dare atto che il presente provvedimento concerne:
 - beneficiario: ing. Cattani Diego con studio tecnico in Via Thomas A. Edison, 26 – 38012 – Predaia (TN) - p. iva 0125089022;
 - corrispettivo (oneri fiscali compresi): 4.556,65.€;
 - norma o titolo a base dell'attribuzione regolarizzazione dell'incarico ai sensi dell'art. 200 del Codice degli Enti Locali;
 - Responsabile del Procedimento: il Responsabile del Servizio lavori pubblici, cantiere e patrimonio – dott. Claudio Baldessari;
21. di dare atto che il presente atto diventa esecutivo con apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi art. 21 del Regolamento di Contabilità;
22. di dare atto che la presente determinazione è archiviata in originale presso questo Servizio;
23. di dare evidenza che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: giurisdizionale di fronte al T.R.G.A. entro 30 gg. decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALDESSARI CLAUDIO in data 08/08/2025

**Determinazione Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio nr.227 del 08/08/2025****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 1984/0	Data: 08/08/2025	Importo: 4.550,65
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE INCARICHI ALLA DITTA FEDRIZZI SCAVI S.R.L., CON SEDE IN TON (TN), E ALLING. CATTANI DIEGO, CON STUDIO TECNICO IN PREDAIA (TN), PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA RETE				
Capitolo:	2025	2451900	Regimazione acque bianche - interventi di manutenzione straordinaria -		
Codice bilancio:	9.01.2.0202		C.I.G.: B7EC34EB92	SIOPE: 2.02.01.09.010	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Beneficiario:	0002358 - CATTANI DIEGO ING.				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2025		<i>Impegno di spesa</i>	2025 1985/0	Data: 08/08/2025	Importo: 57.900,77
Oggetto:	REGOLARIZZAZIONE INCARICO ALLA DITTA FEDRIZZI SCAVI S.R.L., CON SEDE IN TON (TN), PER L'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA RETE				
Capitolo:	2025	2451900	Regimazione acque bianche - interventi di manutenzione straordinaria -		
Codice bilancio:	9.01.2.0202		C.I.G.: B7ED6E5616	SIOPE: 2.02.01.09.010	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche					
Beneficiario:	0005654 - FEDRIZZI SCAVI SRL				

**Determinazione Area Lavori Pubblici, Cantiere e Patrimonio nr.227 del 08/08/2025****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2025	Impegno di spesa	2025 1986/0	Data: 08/08/2025	Importo:	35,00
Oggetto:	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA RETE DELLE DI ACQUE BIANCHE IN VIA CHETA NELLA FRAZIONE DI VERVO' CONTRIBUTO ANAC				
Capitolo:	2025 2451900	Regimazione acque bianche - interventi di manutenzione straordinaria -			
Codice bilancio:	9.01.2.0202			SIOPE: 2.02.01.09.010	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.010 Infrastrutture idrauliche				
Beneficiario:	0003400 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.A.C.				

ACCERTAMENTO DI ENTRATE

ESERCIZIO: 2025	Accertamento di entrata	2025 1183	Data: 08/08/2025	Importo:	12.486,42
Oggetto:	ACC. BUDGET A FINANZIAMENTO PARZIALE DELL'INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CAP. 2451900				
Capitolo:	2025 190005	Budget di legislatura 2015-2020			
Codice bilancio:	4.0200.01			SIOPE: 4.02.01.02.001	
Piano dei conti f.:	4.02.01.02.001 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome				
Debitore:	0001612 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				

PREDAIA li, 08/08/2025

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Predaia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Barbi Fabrizio in data 08/08/2025